



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.a) Misyon	3
1.b) Vizyon	3
1.c) Değerlerimiz	3
1.d) İlkelerimiz	4
1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	5
1.1.ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
1.1.a) Finansman Kaynaklar	6
1.1.b) Gelirlerimiz	7
1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları	8
1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
1.2.1.İnsan Kaynakları	18
1.2.2.Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyinde Dağılımı	20
1.3.2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI// KALİTE ARTIŞI// İYİLEŞME	21
1.4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	23
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	26
2.1.DEVAM EDEN PROJELER	27
2.1.a)Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	27
2.1.b) Kampüs Altyapısı Projesi	28
2.2. TAMAMLANAN PROJELER	28
2.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	29
2.2.2. Muhtelif İşler Projesi	29
2.2.3. Yayın Alımı Projesi	30
2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU	31
2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu	31
2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım-Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	32
2.3.2.b)Muhtelif İşler - Bilgi ve İlet.Teknolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	33
2.3.2.c)Muhtelif İşler - Makine-Tekçizat Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	34
2.3.2.d)Muhtelif İşler –Engellilerin Erişebilirliği Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	35
2.3.3.a)Yayın Alımı - Basılı Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	36
2.3.3.b)Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	37
3. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	38
4. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	39



SUNUŞ:



Giresun Üniversitesi, Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması kapsamında, 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla, 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek 65’inci madde ile kurulmuştur. 2021 yılında eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerini 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 9 bölüm ile yürütmüştür.

Üniversitemiz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan özel bütçeli idare olarak giderlerini, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımları ve öz gelirlerini kullanarak finanse etmektedir.

Bu bağlamda; Üniversitemize 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **16.000.000₺**’si sermaye gideri olmak üzere **235.997.000₺** ödenek, 3528 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile beş kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir.

Söz konusu ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2021 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında hüküm altına alınan kurallar çerçevesinde, Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Kamu yatırım programı kapsamında yürütülen beş yatırım projesinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren 2021Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlığını taşıyan 25’inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemizin 2021 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yılmaz CAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME**Misyon, Vizyon, Değerlerimiz, İlkelerimiz****1.a) Misyon:**

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

1.b) Vizyon:

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.

1.c) Değerlerimiz

- Bilimsellik - Disiplinler Arası Yaklaşım - Evrensellik - Yenilikçilik
- Fırsat Eşitliği - Liyakat - Hakkaniyet
- Paylaşımcılık - Çözüm odaklılık
- Öğrenci Odaklılık
- Akademik Özgürlük
- Çevreye Duyarlılık ve Toplumsal Yararlılık,
- Katılımcılık
- Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
- Hesap Verebilirlik
- Kalite ve Verimlilik

1.d) İlkelerimiz

Giresun Üniversitesi araştırma hizmetlerinde disiplinler arası yaklaşımı benimser; bilimsel, evrensel, yenilikçi ve yaratıcıdır.

Giresun Üniversitesi, paydaşlarla ilişkilerinde çözüm odaklı ve paylaşımcıdır.

Giresun Üniversitesi çalışanlarına fırsat eşitliği sunar, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlıdır.

Giresun Üniversitesi eğitim hizmetlerinde öğrenci odaklıdır.

Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Giresun Üniversitesi yönetim süreçlerinde katılımcılığa önem verir.

Giresun Üniversitesi hizmet süreçlerinde hukuka ve etik değerlere bağlıdır.

Giresun Üniversitesi bütün hizmet süreçlerinde hesap verebilirlik ilkesine göre çalışmalarını yürütür.

1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Giresun Üniversitesi 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planında 5 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.

Bu amaçlara ait hedefler aşağıda belirtilmiş olup, performans göstergeleri faaliyet raporları aracılığıyla izlenmekte, değerlendirilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ-1	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Güçlendirmek	HEDEF 1.1	Plan dönemi sonuna kadar öğrenci nicelik ve niteliğinin artırılması.
		HEDEF 1.2	Plan dönemi sonuna kadar yan dal ve çift ana dal programlarının niceliğinin ve niteliğinin artırılması.
		HEDEF 1.3	Plan dönemi sonuna kadar üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-2	Kalite Güvence Sistemi Çerçevesinde Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	HEDEF 2.1	Plan dönemi sonuna kadar Üniversiteye ilişkin memnuniyet oranlarının artırılması
		HEDEF 2.2	Plan dönemi sonuna kadar akademik ve idari insan kaynaklarının niceliğinin artırılması
		HEDEF 2.3	Plan dönemi sonuna kadar bilimsel faaliyetlerin artırılması
		HEDEF 2.4	Plan dönemi sonuna kadar insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-3	Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek	HEDEF 3.1	Plan dönemi sonuna kadar Disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.2	Plan dönemi sonuna kadar araştırma projelerinin geliştirilmesi
		HEDEF 3.3	Plan dönemi sonuna kadar Lisansüstü programları nitelik ve niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.4	Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli ulusal bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.5	Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-4	Toplumsal Katkı Sağlayacak Hizmet ve Ürünleri Desteklemek	HEDEF 4.1	Plan dönemi sonuna kadar toplumsal katkı sağlayacak etkinliklerin nitelik ve niceliğini artırmak
		HEDEF 4.2	Plan dönemi sonuna kadar Toplum ile üniversite arasında iletişimi arttıracak etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 4.3	Plan dönemi sonuna kadar Toplum ile üniversite arasında iletişimi arttıracak etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-5	Fiziki Mekân ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	HEDEF 5.1	Plan dönemi sonuna kadar fiziki mekân nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 5.2	Plan dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapının nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 5.3	Plan dönemi sonuna kadar Öğrenme Kaynaklarının niceliğinin artırılması
		HEDEF 5.4	Plan dönemi sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması

1.1.ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI**1.1.a)Finansman Kaynakları:**

Giresun Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçeli” bir Devlet Üniversitesidir.

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Giresun Üniversitesi bütçesine **235.997.000₺** ödenek tahsis edilmiş olup, bütçe uygulama sürecinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleriyle yılsonu toplam ödeneği **281.209.381₺**’ye ulaşmış, yılsonu harcama miktarı **265.783.034,86₺** olmuştur.Toplam ödeneğin **16.000.000₺**’si, kamu yatırım programı kapsamında yürütülen projeler için tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte Üniversitemiz, 3128 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı eki yatırım cetvellerinde tamamı hazine yardımı ile finanse edilecek beş yatırım projesi ile yer almıştır. Bu projelerin başlangıç ödeneği **16.000.000₺**, yılsonu ödeneği, **21.490.000₺** ve yılsonu harcaması **12.357.463,90₺**olarak gerçekleşmiştir.

Kararda; eğitim/yükseköğretim sektöründe “Derslik ve Merkezi Birimler”, “Kampus Altyapısı”, “Muhtelif İşler”, “Yayın Alımı”, “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” adıyla yer alan beş projeden,Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampus Altyapısı Projesi yıllara sari, Muhtelif İşler Projesi, Yayın Alımı Projesi, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi yıllık olarak yürütülmüştür.

Toplam ödeneğin proje bazında yüzdelik oranları ve dağılımları incelendiğinde; %56 oranında 9.000.000₺ ödeneğin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, %32 oranında 5.100.000₺ ödeneğin Muhtelif İşler Projesine, %6 oranında 1.000.000₺ ödeneğin Kampus Altyapı Projesine, %5 oranında 800.000₺ ödeneğin Yayın Alımı Projesine ve %1 oranında 100.000₺ ödeneğin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ayrıldığı görülmektedir.

Yatırım Programı uygulama sürecinde; **16.000.000₺** olan başlangıç ödeneğine mevzuat doğrultusunda **4.880.000₺** likit karşılığı, **610.000₺** şartlı bağış ve yardım olmak üzere toplam **5.490.000₺** ödenek ekleme işlemi yapılmış ve yılsonu ödeneği **21.490.000₺** olmuştur. Bu ödeneklerin **12.357.463,90₺**’si harcanmıştır.

Yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda %89 oranında 4.890.000₺ Muhtelif İşler Projesine, %11 oranında 600.000₺ Kampus Altyapı Projesine ödenek eklenmiştir.

2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yatırım projelerine ait ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklar altında yer verilmektedir.

Tablo-1: Yatırım Projelerinin Başlangıç, Yılsonu Ödenekleri ile Harcamaları

No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği (+/-)	Yılsonu ödeneği	Harcama	Oran (%)
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	9.000.000	-	9.000.000	0,00	0
2020H03-151075	Kampüs Altyapı Projesi	1.000.000	600.000	1.600.000	1.599.762,49	100
2021H03-167442	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	-	100.000	97.068,99	97
2021H03-167468	Muhtelif İşler Projesi	5.100.000	4.890.000	9.990.000	9.988.647,33	100
2021H03-167474	Yayın Alımı Projesi	800.000	-	800.000	671.985,09	84
TOPLAM		16.000.000	5.490.000	21.490.000	12.357.463,90	57,50

1.1.b) Gelirlerimiz:

I. Bütçe

A. Hazine Yardımı

B. Öz Gelirler

1. Kira Gelirleri
2. SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
3. İkinci Öğretim Gelirleri
4. Örgün Öğretim Gelirleri
5. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

II. Döner Sermaye

III. Bütçe Dışı Kaynak

- A. TÜBİTAK
- B. AB
- C. Farabi
- D. Şartlı Bağış ve Yardımlar

1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları

Üniversitelerin gelir kaynakları, 2547 Sayılı kanunun 55'inci maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde sayılmaktadır;

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Bu bağlamda 2547 Sayılı Kanunun;46'ıncı maddesine göre elde edilen gelirler,

43'üncü maddesinin (d) bendine göre “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,

58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirler,

Ek 25'inci maddesine göre, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralınması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralınması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun7'nci maddesi,

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi,


4734 Sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan teminatların irat kayıtları,

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40'ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlar, gelir kaynaklarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Tablo-2:2021 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (₺)

Gelir Kodu	Açıklama	Planlanan Gelir (₺)	Gerçekleşen Gelir(₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.232.000	8.344.044	115,37
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	212.124.000	249.091.800	117,43
05	Diğer Gelirler	16.641.000	6.479.902	38,93
TOPLAM		235.997.000	263.915.746	111,83

Grafik.1 Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Oransal Dağılımı



Üniversitemizin bütçe kaynakları; hazine yardımı, bağış ve yardımlar, öz gelirler ve net finansmandan oluşmaktadır.

2021 yılı için **23.873.000₺** öz gelir ve **212.124.000₺** hazine yardımı olmak üzere toplam **235.997.000₺** gelir tahmini yapılmıştır. Buna karşılık elde edilen toplam gelirin %5,62'sine tekabül eden **14.823.946,43₺** öz gelir, %94,38'sine tekabül eden **249.091.800₺** hazine yardımı ile birlikte **263.915.746,43₺** gelir gerçekleşmiştir.

Elde edilen **263.915.746,43₺** gelirin, ekonomik kodlar düzeyinde oransal dağılımı, **%3,16** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **%94,38** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve **%2,45** Diğer Gelirler olarak gerçekleşmiştir.

1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2021 yılında, 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Yerleşim bakımından; Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkelerle **827.149,74m²** arazi yüzölçümü ve **206.042,93m²** yapı alanına sahiptir.

Güre mevkiinde konuşlanan Güre Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 168.077,64m², yapı alanı 100.537,60m²' dir.

Fotoğraf- 1: Güre Yerleşkesi




Güre yerleşkesinde faaliyet gösteren akademik birimler, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüdür. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi vb. merkezler ile Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü vb. idari birimlerimiz bu yerleşkede faaliyet yürütmektedir.

Yüz ölçümü bakımından ikinci büyük yerleşkemiz olan bu alanda; personel ve öğrenci yemekhaneleri, açık spor alanları, merkezi kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır.

Güre yerleşkesinde konuşlanan Spor Bilimleri Fakültesi faaliyetlerini, fitness ve kapalı spor salonu, bilgisayar- araştırma laboratuvarı, amfi ve derslikler ile kantinin bulunduğu 7.712m²'lik yeni binasında sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile halen eğitim-öğretim faaliyetine başlamayan Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Denizcilik Fakültesi aynı binada bulunmaktadır.

Fotoğraf- 2: Spor Bilimleri Fakültesi



Güre yerleşkesinde Spor Bilimleri Fakültesinden boşalan prefabrik bina, Fen Edebiyat Fakültesinin bir bölümünde faaliyetlerini sürdüren Mühendislik Fakültesinin hizmetine verilmiştir.

Yatırım programı kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katında oluşturulan bin kişilik, üç ayrı salonlu öğrenci yemekhanesi 2021 yılında hizmete başlamıştır. Böylelikle; öğrencilerimizin açık havada, soğuk ve yağmur altında yemek sırasında bekleme sorunu çözülmüştür.

En eski yerleşim alanlarımızdan biri olan Gazipaşa yerleşkesi; şehir merkezindedir. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kapalı spor salonu, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Binaları eski ve yorgun olan bu

yerleşkemizde sıkça bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Fotoğraf- 3: Gazipaşa Yerleşkesi



Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi 2020 yılında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi detayından yatırım programına alınmış olup, binanın konuşlanacağı Aksu mevkiinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Nizamiye yerleşkesi; şehir merkezimizde, eski ve yorgun binaları barındıran bir diğer yerleşkemizdir. Diş Hekimliği Fakültesine Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yerleşkemizde konuşlanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi oluşturulurken gerekli bakım onarım giderleri, eğitim-öğretim amaçlı alet ve cihaz tedarikleri yatırım programı kapsamında karşılanmaktadır. Bu Fakültemiz; 2021 yılında 62 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Fotoğraf- 4: Nizamiye Yerleşkesi-Diş Hekimliği Fakültesi



Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Yerleşke bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuvarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.

Fotoğraf- 5: Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu



Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Kuruluş aşaması tamamlanan, ancak eğitim-öğretim faaliyetine henüz başlamayan Bulancak Meslek Yüksekokulu bu ilçemizde konuşlanacaktır.

Fotoğraf- 6: Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu



Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ve Yağıldere ilçelerimizde, Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde, Turizm Fakültesi, Keşap Meslek Yüksekokulu ve 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinden zarar görüp yıkılan Dereli Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini Keşap İlçemizde bulunan Turizm Fakültesi binasında yürütmektedir. Bu Raporun yazıldığı 2022 yılı Şubat ayında Turizm Fakültemizde yangın felaketi yaşanmış ve bina zarar görmüştür. Felaketin yaralarını sarmak üzere yatırım programı kapsamında yapılan çalışmalara 2022 yılı yatırım raporunda yer verilecektir.

Fotoğraf- 7: Turizm Fakültesi



Görelle Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görelle Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görelle ilçesinde ayrı binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Fotoğraf- 8: Görelle Güzel Sanatlar Fakültesi



Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz İlçemizde %100 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüzölçümü oranına göre en büyük yerleşkemiz olan Şebinkarahisar Yerleşkesinde;Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu yerleşkede 500 kişilik yemekhane binası, yatırım programı kapsamında inşa edilmiş ve yemek hizmetinin daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

Fotoğraf- 9: Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu



Tirebolu İlçemizde; Tirebolu İletişim Fakültesi binasının yapımı Yatırım Programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında inşa edilmiş olup, stüdyo ve atölyelerinde eğitim-öğretim, uygulama amaçlı makine teçhizatlar Muhtelif İşler Projesi kapsamında satın alınmıştır. Bununla birlikte Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu aynı ilçede faaliyet yürütmektedir.

Fotoğraf- 10: Tirebolu İletişim Fakültesi



2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo.3 Mevcut Alanların Dağılımı

BİNA ADI	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M ²			MÜLKİYET DURUMU ARSA/BİNA
	KAPALI ALANLAR	KAPALI ALANLAR TOPLAMI	KAMPÜS ALANLARI	
Rektörlük Binası (Şehir)	1.809	1.809	1.295,87	TAHSİS/TAHSİS
Nizamiye Dış Hekimliği	4.604			
Nizamiye Dış Hekimliği	160	4.764	6162,82	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	1.176			
Gazipaşa A Blok	2.792			
Gazipaşa C Blok	5.048			
Tıp Fakültesi (Ak.Per.Çal. Od)	820			TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa MYO	1.355			
Gazipaşa B Blok	1.474	13.734,90	13.595,75	
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	150			
Gazipaşa Son Prefabrik	159,90			
Gazipaşa Prefabrik (Tıp Fak.)	592			TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Mobilya Atölye Depo	53,00			
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	115			
Güre A-B-C Bloklar (Eği. Fak.)	5.360			
Güre D-E Bloklar	4.250			
Güre F-G-H Bloklar (Eğt. Fak.)	5.280			
Güre Kütüphane Binası	6.562			
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056			
Güre Lojman A-B-C-D BLOK	3.696			
Güre Lojmanlar E-F BLOK	1.232			
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848			
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468	100.537,60	168.077,64	ÜNİVERSİTE
Güre Prefabrik (Mühendislik)	416			
Güre Isı Merkezi	202			
SKSD.B.-Per.Yemekhanesi	1.040			
Fen -Edebiyat Fakültesi	44.134			
Mühendislik Fakültesi	10.755			
Deney Hayvanları Labor.	259			
Güre Kafeterya	267			
Spor Bilimleri Fakültesi	7.712,60			
Ahmet Yılmaz Lojmanları	2.094	2.094	2.214,67	TAHSİS/TAHSİS
Teyyaredüzü	0	0	6.295,02	ÜNİVERSİTE
Teyyaredüzü	0	0	1.476,80	TAHSİS
Sağlık yerleşkesi -AKSU	0	0	20.360,00	TAHSİS
Kavaklar	0	0	9.741,08	
Sahil SET (Lojman)	672			
Sahil SET (Kafeterya)	203			
Sahil SET (Rek. Kon.)	463	2.204	5.211,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Havuz)	200			
Sahil SET(Apart Evler)	207			
Sahil SET (Kreş)	459			
Piraziz Sağlık Bilimleri Fak.	3.950	3.950	2.905,86	BEDELSİZ DEVİR
Bulancak UBYO	4.752	4.752	9.797,13	TAHSİS
Bulancak-Fındık bahçesi	0	0	5.772,64	BAĞIŞ
Bulancak-Fındık bahçesi	0	0	44.318,85	ŞARTLI DEVİR
Bulancak – Pazarsuyu	0	0	9.942,46	TAHSİS
Keşap -Turizm Fakültesi	6.759	6.759	10.036,18	DEVİR
Espiye MYO (MEB)	3.760	7.084	2.854,34	TAHSİS/TAHSİS
Espiye MYO (SYDV)	3.324		1.856,26	TAHSİS/TAHSİS
Espiye -Adabük mevkii	0	0	13.159,33	TAHSİS
Espiye -Adabük mevkii	0	0	8.293,66	TAHSİS
Tirebolu MBMYO	2.600	2.600	4.597,06	TAHSİS/HİBE
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356			
Tirebolu Çok Amaçlı Salon	1.164	8.520	8.987,94	TAHSİS
Görel Güzel Sanatlar Fakültesi	6.370	6.370	6.831,42	TAHSİS
Görel UBYO	2.584	2.584	4.931,72	TAHSİS
Eynesil KNMYO	4.089	4.089	3.948,28	HİBE
Doğankent MYO	5.226	5.226	963,22	TAHSİS/HİBE
Şebinkarahisar MYO (Teknik)	5.270			
Şebinkarahisar İşlik	732,52			
Şebinkarahisar MYO (Sosyal)	2.720			
Şebinkarahisar MYO (Sosyal)	176,67	14.479,43	335.146,27	TAHSİS
Şebinkarahisar UBYO	3.733			
Şebinkarahisar Yemekhane	1.629,98			
Şebinkarahisar Fırın	217,26			
Alucra MYO	5.276	5.276	51.273,49	TAHSİS
Yağlıdere Erol Çatalbaş MYO	2.253	2.253	3.749,73	TAHSİS
Çamoluk	5.775	5.775		
Lojman	1.182	1.182	63.353,25	TAHSİS
T O P L A M	206.042,93	206.042,93	827.149,74	

Yerleşke alanları incelendiğinde, 335.146,27m² yüzölçümü ile en büyük yerleşkemizin Şebinkarahisar yerleşkesi olduğu görülmektedir. İkinci büyük yerleşkemiz Güre Yerleşkesi olup, aynı zamanda en fazla öğrencinin bulunduğu yerleşkemizdir.

En eski yerleşim yerimiz olan Gazipaşa Yerleşkesinin yaşlı ve yorgun binalarında, Tıp Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı konuşlanmıştır. Yatırım Programı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının yapımına Aksu mevkiinde 2020 yılında başlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde, sağlık ile ilgili tüm birimlerin, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulunduğu Aksu mevkiinde yeni oluşturulacak kampüs alanında hizmet vermesi sağlanacaktır.

Fotoğraf- 11: Güre Yerleşkesi-Öğrenci Yemekhanesi



1.2.1.İnsan Kaynakları

2021 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 1.100 akademik, 389 idari personelimiz olduğu görülmektedir. Ayrıca 36 sözleşmeli personelimiz, 251güvenlik ve temizlik personeli olmak üzere toplam 1.776 personelimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2021yılsonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Tablo-4: Üniversitemiz İnsan Kaynaklarının 2019-2020-2021 Yıllarına ait Bilgileri:

		Kadrolu Personel				4-d Sürekli İşçiler*				
		Akademik Personel	İdari Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Güvenlik Hizmetleri	Temizlik Hizmetleri	Diğer Hizmetler		Genel Toplam
		Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı		Sayı
Personel Sayısı	Kadın	2019	419	143	0	28	12	54	0	656
		2020	439	143	0	28	16	59	0	685
		2021	453	148	0	28	16	58	0	703
	Erkek	2019	582	233	0	6	103	69	0	993
		2020	614	235	0	6	108	70	0	1033
		2021	647	240	0	8	108	69	0	1073
	Toplam	2019	1001	376	0	34	115	123	0	1649
		2020	1053	378	0	34	124	129	0	1718
		2021	1100	389	0	36	124	127	0	1776

Tablo-5: Akademik Personele Ait Bilgiler:

Hizmet Sınıflandırması		2021 Yılı		Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları		
		Kadın	Erkek	2019	2020	2021
Öğretim Üyesi	Profesör	23	80	77	90	103
	Doçent	48	89	88	113	137
	Doktor Öğretim Üyesi	144	182	339	316	326
Araştırma Görevlisi		83	110	162	178	193
Öğretim Görevlisi	Öğretim Görevlisi	155	186	335	356	341
Toplam		453	657	1001	1053	1100

1100 Akademik personelin %31'i Öğretim Görevlisi kadrosunda % 17,54'ü araştırma görevlisi, %29,63'ü Doktor Öğretim Üyesi, % 12,45'i Doçent, % 9,36'sı Profesör kadrosundadır.

Tablo-6: İdari Personele Ait Bilgiler:

Hizmet Sınıflandırması	Kadro						Toplam		
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek			
	2019		2020		2021		2019	2020	2021
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	97	151	99	153	104	159	248	252	263
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	34	7	34	7	34	6	41	41	40
Teknik Hizmetler Sınıfı	8	50	6	50	6	55	58	56	61
Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	0	1	0	1	1	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	22	2	22	2	18	24	24	20
Toplam	143	233	143	235	148	241	376	378	389

İdari personel sayısı içerisindeki en büyük payı % 67,60 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dahil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içerisinde bir seyir izlememektedir.

1.2.2) Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyindeki Dağılımı

2021 yılsonu itibarıyla Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 25.554'dür. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-7: Öğrencilerin Fakülteler Düzeyinde Dağılımı

FAKÜLTELER/KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	37	25	-	-	62
Eğitim Fakültesi	1.532	797	188	112	2.629
Fen Edebiyat Fakültesi	889	656	284	332	2.161
Görel Güzel Sanatlar Fakültesi	97	71	-	-	168
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	375	758	95	249	1.477
İslami İlimler Fakültesi	375	155	234	176	940
Mühendislik Fakültesi	202	685	-	9	896
Sağlık Bilimleri Fakültesi	691	179	-	-	870
Spor Bilimleri Fakültesi	176	329	13	56	574
Tıp Fakültesi	279	261	-	-	540
Tirebolu İletişim Fakültesi	394	470	-	-	864
Turizm Fakültesi	84	82	-	-	166
TOPLAM	5.131	4.468	814	934	11.347

Tablo-8: Öğrencilerin Enstitüler Düzeyinde Dağılımı

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	248	233	-	-	481
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	41	49	-	-	90
Sosyal Bilimler Enstitüsü	521	447	64	48	1.080
TOPLAM	810	729	64	48	1.651

Tablo-9: Öğrencilerin Yüksekokul Düzeyinde Dağılımı

YÜKSEKOKULLAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	101	297	18	71	487
Görel Ubyo	126	153	43	53	375
Şebinkarahisar Ubyo	143	68	72	66	349
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Devlet Konservatuvarı	54	54			108
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	424	572	133	190	1.319

Tablo-10: Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu Düzeyinde Dağılımı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Alucra Turan Bulutçu MYO	280	233	9	12	534
Dereli MYO	180	198	-	-	378
Espiye MYO	383	398	156	265	1.202
Eynesil Kamil Nalbant MYO	439	41	267	49	796
Keşap MYO	145	215	12	75	447
Sağlık Hizmetleri MYO	931	396	450	296	2.073
Sosyal Bilimler MYO	468	510	122	192	1.292
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO	388	374	110	115	987
Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO	173	331		1	505
Teknik Bilimler MYO	435	1.067	185	455	2.142
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO	366	506	4	5	881
Bulancağ Endüstriyel Sanatlar MYO	-	-	-	-	-
Piraziz MYO	-	-	-	-	-
TOPLAM	4.188	4.269	1.315	1.465	11.237
GENEL TOPLAM	10.553	10.038	2.326	2.637	25.554

1.3. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen ve GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/ KALİTE ARTIŞI/ İYİLEŞME

Üniversitemize; 15.01.2021 tarihli 31365 (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 3428 Sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Eki “2021 Yılı Yatırım Programı” ile beş adet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir. Eğitim Sektörü altında Eğitim/ Yükseköğretim alt sektöründe yer alan beş projenin üçü yeni, ikisi yıllara sari proje olarak yürütülmüştür.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Üniversitemizde ihtiyaç duyulan derslik ve hizmet binalarının inşası proje kapsamında gerçekleştirilmektedir. Tıp Fakültesi binasının bulunduğu Gazi Paşa yerleşkesindeki hizmet binaları, yaşlı ve yorgun binalar olması nedeniyle yapı güvenliği, sağlığı ve sürdürülebilirliği yönlerinden risk teşkil etmektedir. Proje kapsamında Aksu mevkiinde konuşlanacak **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** (19.400 m²) yapım işi, 2020 yılında programa dahil edilmiş olup tamamlandığında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin konforlu ve sağlıklı binalarda yürütülmesi sağlanacaktır.

2021 yılında binanın oturacağı zeminde fore kazık çalışmaları sürdürülmüş ve artan maliyetler göz önünde bulundurularak, projenin maliyeti 125.000.000₺ olarak revize edilmiştir.

Kampus Altyapı Projesi; Kampus alt yapısının tesisi, mevcut alt yapıda ihtiyaç duyulan iyileşmeler, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları proje kapsamında yürütülmektedir.

Güre Yerleşkesi ile Spor Bilimleri Fakültesi arasında 100 m'si Üniversitemiz mülkiyetinde 130 m'si kamulaştırma işlemi ile kazanılan arazilerden geçen toplam 230 m yeni bir karayolu güzergahı belirlenmiş ve yapılan çalışmalar sonrasında yol ham halde trafiğe açılmıştır.

Ayrıca; kampüs içerisinde peyzaj çalışması, Diş Hekimliği Fakültesi Binası, Güre giriş kapısı ile Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu kapı bariyerlerinin bakım onarımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi; Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri yıllık olarak bu toplu projenin detayında yürütülmektedir. 2021 yılında dört alt projede detaylandırılmış ve yürütülmüştür.

Proje detayında yer alan büyük bakım onarım alt projesinden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katında tadilat, yıkım ve iyileştirme çalışmaları yürütülmüş, toplam bin kişilik üç salonlu, sağlıklı ve konforlu öğrenci yemekhanesi oluşturulmuştur. Böylelikle, öğrencilerimizin açık alanda, soğuk ve yağmur altında yemek sırası bekleme sorunu çözülmüştür.

Nizamiye Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Tadilatı İşi ihale edilmiş, yapılan tadilat çalışmaları sonrasında eğitim ve uygulama amaçlı alanlar oluşturulmuş ve Fakülte 2021 yılında 62 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Bununla birlikte; asansör, jeneratör vb. teknik cihazların rutin kontrolleri yapılarak, enerji sarfiyatı azaltılmış, eğitim- öğretim amaçlı cihaz ve aletler Üniversitemize kazandırılmıştır.

Yayın Alımı; Üniversitemizin ihtiyacı olan elektronik ve basılı yayın alım ve basımı giderleri bu projeden karşılanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; İnşaat karakteristiğiyle yatırım programına teklif edilecek binaların avam ve uygulama projeleri çizdirilmiştir.

1.4. 2021 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemize 06 Sermaye Giderleri kodundan toplam beş proje için **16.000.000₺** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.


Yatırım programı uygulama sürecinde; 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5. maddesi ve 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4.880.000₺'si likit karşılığı ve 610.000₺'si şartlı bağış olarak olmak üzere toplam **5.490.000₺** ödenek eklemesi yapılmış ve yıl sonu yatırım ödeneği **21.490.000₺**'ye ulaşmıştır.

Bu Ödeneğin 12.357.463,90₺'si harcanmış, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %57,50 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo-11: Yatırım Projelerine Ait Genel Bilgiler

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2021 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	16.000.000	21.490.000	12.357.463,90	57,50
TOPLAM	5	16.000.000	21.490.000	12.357.463,90	57,50

Grafik.2 Yatırım Projelerine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri




Tablo-12: 2021 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2021 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	2.700.000	5.410.000	5.281.980,37	97,63
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000	653.000	652.995,39	100
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.200.000	10.800.000	1.796.777,48	16,64
06.6	Bakım Onarım (Menkul)	100.000	170.000	168.826,85	99,31
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	4.457.000	4.456.883,81	100
TOPLAM		16.000.000	21.490.000	12.357.463,90	57,50

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapımı planlanan Morfoloji Binasının konuşlanacağı alanda fore kazık imalatına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş, ancak bina temelini oturacağı sağlam zemine ulaşamadığı için projeden 2021 yılında harcama yapılmamıştır. Bu bağlamda; 2021 yılı yatırım projelerinin ödenek/harcama oranı %57,50 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik.3 Yatırım Projelerinin Ekonomik Kod Bazında Ödenek ve Harcamaları




Tablo-13: 2021 Yılı Bütçe Ödenekleri Ve Harcama Tutarları

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME DURUMU %
01-Personel Giderleri	172.111.000	194.609.666	192.156.908,73	98,74
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	25.061.000	28.108.794	28.020.146,02	99,68
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.150.000	19.005.521	15.313.077,91	80,57
05-Cari Transferler	5.675.000	11.495.400	11.430.880,32	99,44
06-Sermaye Giderleri	16.000.000	27.990.000	18.862.021,88	67,38
TOPLAM	235.997.000	281.209.381	265.783.034,86	94,51

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere başlangıç ödeneğinin %6,78'sini, yılsonu toplam ödeneğin %9,95'ini, toplam harcamanın da %7,09'unu sermaye giderleri oluşturmaktadır. Üniversitemizce yürütülen yatırım projeleri için ödenekler 06. Sermaye Giderleri ekonomik kodundan tahsis edilmiş ve %57,54 oranında harcama gerçekleştirilmiştir. 06. Sermaye Giderleri ödeneklerinin gerçekleşme oranı ile yatırım projesi ödeneklerinin gerçekleşme oranının farklı olması projeye bağlı olmayan kamulaştırma gideri için 06. ekonomik koduna 6.500.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmasıdır. Kamulaştırma amacıyla eklenen ödenekten 6.482.420₺ harcanma gerçekleştirilmiştir.

Grafik.4 Toplam Ödenek/Sermaye Ödeneklerinin Karşılaştırılması



2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2021 yılı Kamu yatırım programı kapsamında eğitim/yükseköğretim sektöründe toplam beş proje yürütülmüştür. Projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo-14:2021 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YILSONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ				
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)	9.000.000	9.000.000	0
2020H03-151075	Kampüs Alt Yapısı(DOKAP)	1.000.000	1.600.000	1.599.762,49
2021H03-167468	Muhtelif İşler(DOKAP)	5.100.000	9.990.000	9.988.647,33
2021H03-167442	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DOKAP)	100.000	100.000	97.068,99
2021H03-167474	Yayın Alımı(DOKAP)	800.000	800.000,00	671.985,09
GENEL TOPLAM		16.000.000	21.490.000	12.357.463,90

Tablo-15:2021 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri ve Alt Projeleri

PROJE ADI	ALT PROJELER	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM HARCAMA
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	2008H03-929- 153333 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	9.000.000	9.000.000	0	0
Kampüs Altyapısı	2020H03-151075- 151076 Kampüs Altyapısı	1.000.000	1.600.000	1.599.762,49	1.599.762,49
Muhtelif İşler (DOKAP)	2020H03-151069-169827 Bakım Onarım (Gayrimenkul)	2.000.000	4.457.000	4.456.883,81	9.988.647,33
	2020H03-151069-169827 Bakım Onarım (Menkul)	100.000	170.000	168.826,85	
	2020H03-151069-169829 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.000.000	653.000	652.995,39	
	2020H03-151069- 169831 Engellilerin Erişilebilirliği	100.000	100.000	99.946,00	
	2020H03-151069-169830 Makine-Teknikat	1.900.000	4.610.000	4.609.995,28	
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2020H03-151073- 167443 Etüt Proje	100.000	100.000	97.068,99	97.068,99
Yayın Alımı	2020H03-151041- 169866 Basılı Yayın Alımı	100.000	100.000	60.998,92	671.985,09
	2020H03-151041-169867 Elektronik Yayın Alımı	700.000	700.000	610.986,17	
TOPLAM		16.000.000	21.490.000	12.357.463,90	12.357.463,90

2.1. Devam Eden Projeler

Kamu yatırım Programı kapsamında yıllara sari iki proje yürütülmektedir.

2.1.a) Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2008H03-929
PROJE TUTARI	125.000.000₺
PROJENİN 2021 YILI ÖDENEĞİ	9.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	9.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400 m ²)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2024
2021 YILI HARCAMASI	0 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	0

[3428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında](#) proje maliyeti **58.820.000₺**, 2021 yılı ödeneği **9.000.000₺** olarak belirlenmiştir. Proje detayında 2020-2024 yıllarını kapsayan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400m²) yapım işi, Üniversitemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilecektir. 2021 yılında TOKİ tarafından yapılan ihale sonrasında yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve binanın konuşlanacağı alanda zemin çalışmaları başlatılmıştır.

Bu süreçte TOKİ; Üniversitemize piyasa gerçekleri doğrultusunda inşaat maliyetinin arttığını bildirmiş, Üniversitemizce yapılan ödenek revizyonu talebine istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile proje maliyeti 125.000.000₺ olarak revize edilmiştir. Binanın konuşlanacağı alanın dere yatağına yakınlığı ve arazi zemininin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak bina temelinin oturacağı sağlam zemine fore kazıklarla ulaşamadığı için harcama yapılmamıştır.



2.1.b) Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2020H03-151075
PROJE TUTARI	3.500.000₺
PROJENİN 2021 YILI ÖDENEĞİ	1.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	1.600.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2022
2021 YILI HARCAMASI	1.599.762,49₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,98

2020-2022 yıllarını kapsayan Kampüs Alt Yapısı Projesinin toplam maliyeti 3.500.000₺, 2021 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000₺ yılsonu ödeneği 1.600.000₺'dir. Proje karakteristiği doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işleri olup, 2021 yıl sonu kümülatif harcaması 1.599.762,49₺, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %99,98 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında; Güre yerleşkesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin konuşlandığı arazi arasında, öğrenci, araç, acil durumlarda itfaiye, polis, ambulans ve iş makinesi erişimini sağlayacak karayolunun ham halde ulaşımına açılması temin edilmiştir. Söz konusu güzergâhta iyileşme çalışmaları devam etmektedir.

Başta Güre yerleşkesi olmak üzere ihtiyaç duyulan iyileştirme ve peyzaj çalışmaları, Nizamiye, Güre, Eynesil Yerleşkesi bariyer geçişleri, alt yapı bakım onarımları proje kapsamında yapılmıştır.

2.2. TAMAMLANAN PROJELER

Kamu yatırım Programı kapsamında yıllık yürütülen üç proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. 2021H03-167442Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
2. 2021H03-167468Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)
3. 2021H03-167474 Yayın Alımı Projesi

2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

RROJE NO	2020H03-151073
PROJE TUTARI	100.000₺
PROJENİN 2021 YILI ÖDENEĞİ	100.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	100.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2021-2021
2021 YILI HARCAMASI	97.068,99₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97

Kamu yatırım programına teklif edilecek derslik ve hizmet binalarının avam ve uygulama projeleri ile enerji etüt projesi, enerji kimlik belgeleri hazırlama işi proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

2.2.2. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2021H03-167468
PROJE TUTARI	5.100.000,00 TL
PROJENİN 2021 YILI ÖDENEĞİ	5.100.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	9.990.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bak. Onarım, Bilgi ve İl. Tek., Kesin Hes, Mak-Teç.
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2021-2021
2021 YILI HARCAMASI	9.988.647,33 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,98

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 4 alt proje üzerinden yürütülen toplu bir projedir. 2021 yılında alt projeler üzerinden yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir;

2021H03-167468-169827 nolu Bakım Onarım Alt Projesi kapsamında derslik ve hizmet binalarında oluşan bakım onarım, yenileme ihtiyacı ve tüm birimlerindeki jeneratör, asansör, klima,UPS ve kompanzasyon tesisatlarının bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.

Alt projeden yürütülen, bakım onarım, yıkım ve iyileştirme çalışmaları sonrasında, üç salonlu, aynı anda bin öğrencinin yemek yiyeceği öğrenci yemekhanesi oluşturulmuş ve hizmete girmiştir.

2021H03-167468-169830noluMakine-Teçhizat Alt Projesi kapsamında Üniversitemizin 2021 yılında ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatlar temin edilmiştir. Bu cihazların en önemlileri 29 diş ünit, 12 hasta simülasyon sistemi, 30 resim sehpa, 270 kablosuz erişim

cihazı, 43 masaüstü kabin, 5 projeksiyon cihazı, 7 çok fonksiyonlu yazıcı, 70 kablosuz erişim cihazı, 20 anahtarlama cihazı, 10 temel elektrik-elektronik eğitim seti ana ünite ve dijital devrelerdir.

2021H03-167468-169829 nolu Bilgi ve İletişim Teknolojileri projesinin 1.000.000₺ başlangıç ödeneğinden 347.000₺ projeler arası aktarma yoluyla Bakım Onarım ve Makine Teçhizat Alımları alt projelerine aktarılmış ve revize ödeneği 653.000₺ olmuştur. Alt proje kapsamında Üniversitemizin yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri yapılmıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinde güvenliği sağlamaya yönelik ihtiyaçlar bu proje kapsamında temin edilmiştir.

2021H03-167468-169831 nolu Engellilerin Erişilebilirliği Alt proje kapsamında Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinde oluşan yıl içerisindeki bütün bakım-onarım ve arızalar, yeni yapılan Öğrenci Yemekhanesinin salon kısmına ve Kütüphane Binası asansörünün önündeki engelli yolu yapımı gerçekleştirilmiştir.

2.2.3. Yayın Alımı Projesi

PROJE NO	2021H03-167474
PROJE TUTARI	800.000₺
PROJENİN 2021 YILI ÖDENEĞİ	800.000₺
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	800.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2020
2021 YILI HARCAMASI	671.985,09₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%83,99

Üniversitemizin iki alt proje üzerinden yürütülen Yayın Alımı Projesinin, 2021 yılı ödeneği 800.000 ₺, yılsonu harcaması ise 671.985,09₺ 'dir. Alt projeler düzeyinde Basılı Yayın Alımı projesinin başlangıç ödeneği 100.000₺ yılsonu harcaması 60.998,92₺'dir. Elektronik Yayın Alımı alt projesinin başlangıç ödeneği 700.000₺, yılsonu harcaması 610.986,17₺'dir. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %83,99 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde satın alınacak basılı ve elektronik yayınlar katılımcı yöntemlerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yayın alımı karakteristiğine giren işler başarıyla yürütülmüştür.

2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU

2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167442					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Alt sektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167442-167443					
Alt Proje Adı	Etüd Proje					
Proje Amacı	Etüd Proje					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2021					97	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaçlar doğrultusunda yapımı planlanan derslik ve hizmet binalarının avam projesi ve uygulama projesi ile enerji etüd projeleri, enerji kimlik belgeleri hazırlama işi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı proje ödeneği 100.000₺, yılsonu harcaması 97.068₺, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 97,07 olarak gerçekleşmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167442					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167442-167443					
Alt Proje Adı	Etüd Proje					
Proje Amacı	Etüd Proje					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-BitişTarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2021					97	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/ Sonucu (Ürünü)	Proje İşleri					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.b)Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167468					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167468-169829					
Alt Proje Adı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
Proje Amacı	Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.000			653	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					653	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemizin yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri yapılmıştır					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.c) Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167468					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167468-169830					
Alt Proje Adı	Makine -Teçhizat Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.900			4.610	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					4.610	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Makine, Teçhizat, Alet ve Cihaz Alımı işi, Kablosuz Erişim Noktası ve Lisansları alımı gerçekleştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Makine Teçhizat Alımı					
Projenin Kalkın Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.d)Muhtelif İşler –Engellilerin Erişebilirliği Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167468					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167468-169831					
Alt Proje Adı	Engellilerin Erişebilirliği					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2021					100	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinde oluşan yıl içerisindeki bütün bakım-onarım ve arızalar, yeni yapılan Öğrenci Yemekhanesinin salon kısmına ve Kütüphane Binası asansörünün önündeki engelli yolu yapımı gerçekleştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkın Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.3.a) Yayın Alımı - Basılı Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167474					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167474-169866					
Alt Proje Adı	Basılı Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					61	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Basılı Yayın alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.3.b) Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167474					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2021H03-167474-169867					
Alt Proje Adı	Elektronik Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		700				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (....)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2020					611	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Elektronik yayın alımı yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

3.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Kuzeyin parlayan yıldızı Giresun Üniversitesinin ÖSYM yerleştirme sonuçlarında %69olan genel doluluk oranı sağlık alanındaki programlarda %100’e çıkmaktadır.

Bununla ilgili olarak; sağlık, tıp ve mühendislik programlarında YÖK tarafından belirlenen“Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar” maliyeti yüksek olan eğitim-öğretim materyalleri ve cihazlarla sağlanmaktadır. Muhtelif işler projesi ödeneklerinin bu hususları göz önünde tutularak belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerleşkelerin merkez ve ilçelerde konuşlanması, bünyesinde yapı güvenliği açısından riskli binaların olması, yatırım harcamalarını yükselten çözülmesi gereken bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda; Yatırım programına alınacak projelerin ve ödeneklerinin Üniversitemiz yatırım teklifine göre belirlenmesi,

Kamu Yatırım Programı kapsamında Teknolojik Araştırma sektöründen yapımı tamamlanan ve eğitim- öğretim süreçlerinde yüksek lisans-doktora öğrencilerinin yararlandığı Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sürdürülebilirliği için aynı sektörden Muhtelif İşler Projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi,eğitim-öğretim, araştırma alanlarında kaliteyi artıracak unsurlar olarak görülmektedir.

4. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		139.390			13.749			16.000			21.490			12.357
D.KamuHiz															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		139.390			13.749			16.000			21.490			12.357

HAZIRLAYANLAR

Muammer ÖĞRETİCİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube Müdürü

Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni

Halil İbrahim ÇELİK
Bilgisayar İşletmeni