



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.a) Misyon	3
1.b) Vizyon	3
1.c) Değerlerimiz	3
1.d) İlkelerimiz	4
1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	5
1.1. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
1.1.a) Finansman Kaynaklar	6
1.1.b) Gelirlerimiz	7
1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları	8
1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
1.2.1. İnsan Kaynakları	18
1.2.2. Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyinde Dağılımı	20
1.3. 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI// KALİTE ARTIŞI// İYİLEŞME	21
1.4. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	23
2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	26
2.1. DEVAM EDEN PROJELER	27
2.1.a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	27
2.1.b) Kampüs Altyapısı Projesi	28
2.2. TAMAMLANAN PROJELER	29
2.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	29
2.2.2. Muhtelif İşler Projesi	29
2.2.3. Yayın Alımı Projesi	30
2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU	31
2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu	31
2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım-Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	32
2.3.2.b) Muhtelif İşler - Bilgi ve İlet. Teknolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	33
2.3.2.c) Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	34
2.3.2.d) Muhtelif İşler - Engellilerin Erişilebilirliği Proje Tamamlama Raporu	37
2.3.3. a) Yayın Alımı - Basılı Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	38
2.3.3. b) Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu	39
2.3.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesi Proje Tamamlama Raporu	40
3. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	41
4. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	42



SUNUŞ:



Giresun Üniversitesi, Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılması kapsamında, 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla, 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek 65’inci madde ile kurulmuştur. 2022 yılında eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerini 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 9 bölüm ile yürütmüştür.

Üniversitemiz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan özel bütçeli idare olarak giderlerini, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımları ve öz gelirlerini kullanarak finanse etmektedir.

Bu bağlamda; Üniversitemize 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **29.900.000₺**’si sermaye gideri olmak üzere 320.598.000₺ ödenek, 5123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile altı kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir.

Söz konusu ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2022 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında hüküm altına alınan kurallar çerçevesinde, Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Kamu yatırım programı kapsamında yürütülen altı yatırım projesinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını içeren 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlığını taşıyan 25’inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemizin 2022 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz, İlkelerimiz

1.a) Misyon:

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

1.b) Vizyon:

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.

1.c) Değerlerimiz

- Bilimsellik - Disiplinler Arası Yaklaşım - Evrensellik - Yenilikçilik
- Fırsat Eşitliği - Liyakat - Hakkaniyet
- Paylaşıcılık - Çözüm odaklılık
- Öğrenci Odaklılık
- Akademik Özgürlük
- Çevreye Duyarlılık ve Toplumsal Yararlılık,
- Katılımcılık
- Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
- Hesap Verebilirlik
- Kalite ve Verimlilik

1.d) İlkelerimiz

Giresun Üniversitesi araştırma hizmetlerinde disiplinler arası yaklaşımı benimser; bilimsel, evrensel, yenilikçi ve yaratıcıdır.

Giresun Üniversitesi, paydaşlarla ilişkilerinde çözüm odaklı ve paylaşımcıdır.

Giresun Üniversitesi çalışanlarına fırsat eşitliği sunar, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlıdır.

Giresun Üniversitesi eğitim hizmetlerinde öğrenci odaklıdır.

Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Giresun Üniversitesi yönetim süreçlerinde katılımcılığa önem verir.

Giresun Üniversitesi hizmet süreçlerinde hukuka ve etik değerlere bağlıdır.

Giresun Üniversitesi bütün hizmet süreçlerinde hesap verebilirlik ilkesine göre çalışmalarını yürütür.

1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Giresun Üniversitesi 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planında 5 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.

Bu amaçlara ait hedefler aşağıda belirtilmiş olup, performans göstergeleri faaliyet raporları aracılığıyla izlenmekte, değerlendirilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ-1	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Güçlendirmek	HEDEF 1.1	Plan dönemi sonuna kadar öğrenci nicelik ve niteliğinin artırılması.
		HEDEF 1.2	Plan dönemi sonuna kadar yan dal ve çift ana dal programlarının niceliğinin ve niteliğinin artırılması.
		HEDEF 1.3	Plan dönemi sonuna kadar üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilirliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-2	Kalite Güvence Sistemi Çerçevesinde Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	HEDEF 2.1	Plan dönemi sonuna kadar Üniversiteye ilişkin memnuniyet oranlarının artırılması
		HEDEF 2.2	Plan dönemi sonuna kadar akademik ve idari insan kaynaklarının niceliğinin artırılması
		HEDEF 2.3	Plan dönemi sonuna kadar bilimsel faaliyetlerin artırılması
		HEDEF 2.4	Plan dönemi sonuna kadar insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-3	Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek	HEDEF 3.1	Plan dönemi sonuna kadar Disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.2	Plan dönemi sonuna kadar araştırma projelerinin geliştirilmesi
		HEDEF 3.3	Plan dönemi sonuna kadar Lisansüstü programları nitelik ve niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.4	Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli ulusal bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
		HEDEF 3.5	Plan dönemi sonuna kadar üniversitemizin nitelikli uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-4	Toplumsal Katkı Sağlayacak Hizmet ve Ürünleri Desteklemek	HEDEF 4.1	Plan dönemi sonuna kadar toplumsal katkı sağlayacak etkinliklerin nitelik ve niceliğini artırmak
		HEDEF4.2	Plan dönemi sonuna kadar Toplum ile üniversite arasında iletişimi arttıracak etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 4.3	Plan dönemi sonuna kadar Toplum ile üniversite arasında iletişimi arttıracak etkinliklerin nicelik ve niteliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-5	Fiziki Mekân ve Teknolojik Altyapıyı Geliştirmek	HEDEF 5.1	Plan dönemi sonuna kadar fiziki mekân nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 5.2	Plan dönemi sonuna kadar teknolojik alt yapının nicelik ve niteliğinin artırılması
		HEDEF 5.3	Plan dönemi sonuna kadar Öğrenme Kaynaklarının niceliğinin artırılması
		HEDEF 5.4	Plan dönemi sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması

1.1 ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI**1.1. a) Finansman Kaynakları:**

Giresun Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir Devlet Üniversitesidir.

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Giresun Üniversitesi bütçesine 320.598.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, bütçe uygulama sürecinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleriyle yılsonu toplam ödeneği **505.054.776,41₺**'ye ulaşmış, yılsonu harcama miktarı **480.930.385,73₺** olmuştur. Toplam ödeneğin **29.900.000₺**'si, kamu yatırım programı kapsamında yürütülen projeler için tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte Üniversitemiz, 5123 sayılı 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı eki yatırım cetvellerinde tamamı hazine yardımı ile finanse edilecek altı yatırım projesi ile yer almıştır. Bu projelerin başlangıç ödeneği **29.900.000₺**, yılsonu ödeneği **61.001.000₺** ve yılsonu harcaması **40.646.515,93₺** olarak gerçekleşmiştir.

Kararda; eğitim/yükseköğretim sektöründe "Derslik ve Merkezi Birimler", "Kampus Altyapısı", "Muhtelif İşler", "Yayın Alımı", "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi", " Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi" adıyla yer alan altı projeden, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampus Altyapısı Projesi yıllara sari, Muhtelif İşler Projesi, Yayın Alımı Projesi, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi yıllık olarak yürütülmüştür.

Toplam ödeneğin proje bazında yüzdelik oranları ve dağılımları incelendiğinde; %66,88 oranında 20.000.000₺ ödeneğin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, %22,24 oranında 6.650.000₺ ödeneğin Muhtelif İşler Projesine, %6,7 oranında 2.000.000₺ ödeneğin Kampus Altyapı Projesine, %2,67 oranında 800.000₺ ödeneğin Yayın Alımı Projesine, %0,33 oranında 100.000₺ ödeneğin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ve %1,17 oranında 350.000₺ ödeneğin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine ayrıldığı görülmektedir.

Yatırım Programı uygulama sürecinde; **29.900.000₺** olan başlangıç ödeneğine mevzuat doğrultusunda **16.099.000₺** likit karşılığı, **10.000.000₺** Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilip ek bütçeden, **5.002.000₺** Yatırımları Hızlandırma Ödeneği olmak üzere toplam **31.101.000₺** ödenek ekleme işlemi yapılmış ve yılsonu ödeneği **61.001.000₺** olmuştur. Bu ödeneklerin **40.646.515,93₺**'si harcanmıştır.

Yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 29.502.000₺ Muhtelif İşler Projesine, 1.450.000₺ Kampus Altyapı Projesine, 149.000₺ Yayın Alımı Projesine ödenek eklenmiştir.

Yatırım projelerine ait ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklar altında yer verilmektedir.

Tablo-1 Yatırım Projelerinin Başlangıç, Yılsonu Ödenekleri ile Harcamaları

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği (+/-)	Yılsonu ödeneği	Harcama	Oran (%)
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	20.000.000	-	20.000.000	0,00	0
2020H03-151075	Kampüs Altyapı Projesi	2.000.000	1.450.000	3.450.000	3.449.761,45	99,99
2022H03-186641	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	-	100.000	97.460,04	97
2022H03-186628	Muhtelif İşler Projesi	6.650.000	29.502.000	36.152.000	36.150.384,87	99,99
2022H03-186636	Yayın Alımı Projesi	800.000	149.000	949.000	948.909,57	100
2022H03-186644	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	-	350.000	0,00	0
TOPLAM		29.900.000	31.101.000	61.001.000	40.646.515,93	66,63

1.1.b) Gelirlerimiz:

I. Bütçe

A. Hazine Yardımı

B. Öz Gelirler

1. Kira Gelirleri
2. SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
3. İkinci Öğretim Gelirleri
4. Örgün Öğretim Gelirleri
5. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

II. Döner Sermaye

III. Bütçe Dışı Kaynak

- A. TÜBİTAK
- B. AB
- C. Farabi
- D. Şartlı Bağış ve Yardımlar

1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları

Üniversitelerin gelir kaynakları, 2547 Sayılı kanunun 55'inci maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde sayılmaktadır;

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Bu bağlamda 2547 Sayılı Kanunun; 46'ncı maddesine göre elde edilen gelirler,

43'üncü maddesinin (d) bendine göre "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,

58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirler,

Ek 25'inci maddesine göre, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesi,

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi,


4734 Sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan teminatların irat kayıtları,

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40'inci maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlar, gelir kaynaklarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Tablo.2 2022 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (₺)

Gelir Kodu	Açıklama	Planlanan Gelir (₺)	Gerçekleşen Gelir(₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.092.000	8.295.709,76	162,92
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294.131.000	463.241.700	157,50
05	Diğer Gelirler	21.375.000	12.408.514,13	58,05
TOPLAM		320.598.000	483.945.923,89	150,95

Grafik.1 Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Oransal Dağılımı



Üniversitemizin bütçe kaynakları; hazine yardımı, bağış ve yardımlar, öz gelirler ve net finansmandan oluşmaktadır.

2022 yılı için **26.467.000₺** öz gelir ve **294.131.000₺** hazine yardımı olmak üzere toplam **320.598.000₺** gelir tahmini yapılmıştır.

Buna karşılık elde edilen toplam gelirin %4,27'sine tekabül eden **20.704.223,89₺** öz gelir, %95,72'sine tekabül eden **463.241.700₺** hazine yardımı ile birlikte **483.945.923,89₺** gelir gerçekleşmiştir.

Elde edilen **483.945.923,89₺** gelirin, ekonomik kodlar düzeyinde oransal dağılımı, **%1,71** Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **%95,73** Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve **%2,56** Diğer Gelirler olarak gerçekleşmiştir.

1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2022 yılında, 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 13 Meslek Yüksekokulu ile 2547 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 13 Koordinatörlük, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ve 3 Ofis ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Yerleşim bakımından; Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkelerle **827.149,74m²** arazi yüzölçümü ve **206.042,93m²** yapı alanına sahiptir.

Güre mevkiinde konuşlanan Güre Yerleşkesinin arazi yüz ölçümü 170.478,29m², yapı alanı 100.537,60m²'dir.

Fotoğraf- 1: Güre Yerleşkesi




Güre yerleşkesinde faaliyet gösteren akademik birimler, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüdür. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi vb. merkezler ile Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü vb. idari birimlerimiz bu yerleşkede faaliyet yürütmektedir.

Yüz ölçümü bakımından ikinci büyük yerleşkemiz olan bu alanda; personel ve öğrenci yemekhaneleri, açık spor alanları, merkezi kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır.

Güre yerleşkesinde konuşlanan Spor Bilimleri Fakültesi faaliyetlerini, fitness ve kapalı spor salonu, bilgisayar- araştırma laboratuvarı, amfi ve derslikler ile kantinin bulunduğu 7.712m²'lik yeni binasında sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile halen eğitim-öğretim faaliyetine başlamayan Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Denizcilik Fakültesi aynı binada bulunmaktadır.

Fotoğraf- 2: Spor Bilimleri Fakültesi



Güre yerleşkesinde Spor Bilimleri Fakültesinden boşalan prefabrik bina, Fen Edebiyat Fakültesinin bir bölümünde faaliyetlerini sürdüren Mühendislik Fakültesinin hizmetine verilmiştir.

Yatırım programı kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zemin katında oluşturulan bin kişilik, üç ayrı salonlu öğrenci yemekhanesi ile öğrencilerimizin açık havada, soğuk ve yağmur altında yemek sırasında bekleme sorunu çözülmüştür.

En eski yerleşim alanlarımızdan biri olan Gazipaşa yerleşkesi; şehir merkezindedir. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kapalı spor salonu, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Binaları eski ve yorgun olan bu yerleşkemizde sıkça bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Fotoğraf- 3: Gazipaşa Yerleşkesi



Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi 2020 yılında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi detayından yatırım programına alınmış olup, 21.05.2021 Tarihinde ihalesi yapılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Uğur Acar Mühendislik İnşaat, Müşavirlik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, 03.08.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan, 'Giresun Üniversitesi Morfoloji Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş'i'nin, 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tasfiye hükümlerine göre iade edilerek tasfiye edilmesi hükmü doğrultusunda 01.07.2022 tarihinde feshedildiği bildirilmiş, yeniden ihale edilebilmesi için, yine aynı madde kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş izni istenmiştir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş TOKİ'ye bildirilmiştir.

Nizamiye yerleşkesi; şehir merkezimizde, eski ve yorgun binaları barındıran bir diğer yerleşkemizdir. Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bu yerleşkemizde konuşlanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi oluşturulurken gerekli bakım onarım giderleri, eğitim-öğretim amaçlı alet ve cihaz tedarikleri yatırım programı kapsamında karşılanmaktadır. Bu Fakültemiz; 2022 yılında 134 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Fotoğraf- 4: Nizamiye Yerleşkesi-Dış Hekimliği Fakültesi



Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Yerleşke bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuvarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.

Fotoğraf- 5: Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu



Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Kuruluş aşaması tamamlanan, ancak eğitim-öğretim faaliyetine henüz başlamayan Bulancak Meslek Yüksekokulu bu ilçemizde konuşlanacaktır.

Fotoğraf- 6: Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu



2022 yılı Şubat ayında yangın felaketi yaşayarak büyük zarar gören Turizm Fakültesi binamızın gerekli bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılması sonrasında eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Fotoğraf- 7: Turizm Fakültesi



Görece Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görece Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görece ilçesinde ayrı binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Fotoğraf- 8: Görece Güzel Sanatlar Fakültesi



Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz İlçemizde %100 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüzölçümü oranına göre en büyük yerleşkemiz olan Şebinkarahisar Yerleşkesinde; Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu yerleşkede 500 kişilik yemekhane binası, yatırım programı kapsamında inşa edilmiş ve yemek hizmetinin daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

Fotoğraf- 9: Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu



Tirebolu İlçemizde; Tirebolu İletişim Fakültesi binasının yapımı Yatırım Programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında inşa edilmiş olup, stüdyo ve atölyelerinde eğitim-öğretim, uygulama amaçlı makine teçhizatlar Muhtelif İşler Projesi kapsamında satın alınmıştır. Bununla birlikte Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu aynı ilçede faaliyet yürütmektedir.

Fotoğraf- 10: Tirebolu İletişim Fakültesi



Tablo.3 Mevcut Alanların Dağılımı

BİNA ADI	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M ²				MÜLKİYET DURUMU ARSA /BİNA
	KAPALI ALANLAR	KAPALI ALANLAR TOPLAMI	KAMPÜS ALANLARI (Mülkiyet)	AÇIK ALANLAR	
Rektörlük Binası (Şehir)	1.809,00	1.809,00	1.405,02	542,57	TAHSİS/TAHSİS
Nizamiye Dış Hekimliği	4.604,00	4.764,00	6.162,82	4.654,82	TAHSİS/TAHSİS
Nizamiye Dış Hekimliği	160,00	4.764,00	6.162,82	4.654,82	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	1.176,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa A Blok	2.792,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa C Blok	5.048,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Tıp Fakültesi (Ak.Per.Çal. Od)	820,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa MYO	1.355,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa B Blok	1.474,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/TAHSİS
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	150,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Gazipaşa Son Prefabrik	159,90	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Gazipaşa Prefabrik (Tıp Fak.)	592,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Mobilya Atölye Depo	53,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	115,00	13.734,90	13.595,75	9.308,25	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Güre A-B-C Bloklar (Eğ.Fak.)	5.360,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre D-E Bloklar	4.250,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre F-G-H Bloklar (Eğ.Fak.)	5.280,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Kütüphane Binası	6.562,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Lojman A-B-C-D BLOK	3.696,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Lojmanlar E-F BLOK	1.232,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Prefabrik (Mühendislik)	416,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Isı Merkezi	202,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
SKS Daire Başkanlığı	1.040,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Fen -Edebiyat Fakültesi	44.134,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Mühendislik Fakültesi	10.755,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Deney Hayvanları Lab.	259,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Güre Personel Yemekhanesi	267,00	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Spor Bilimleri Fakültesi	7.712,60	100.537,60	170.478,29	146.108,77	ÜNİVERSİTE
Ahmet Yılmaz Lojmanları	2.094,00	2.094,00	2.214,67	1.863,67	TAHSİS/TAHSİS
Tevvaredüü	0,00	0,00	6.295,02	6.295,02	ÜNİVERSİTE
Tevvaredüü	0,00	0,00	1.476,80	1.476,80	TAHSİS
Sağlık Yerleşkesi - AKSU	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00	TAHSİS
Kavaklar	0,00	0,00	9.741,08	9.741,08	
Sahil SET (Lojman)	672,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Kafeterya)	203,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Rek. Kon.)	463,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Havuz)	200,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Apart Evler)	207,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Sahil SET (Kres)	459,00	2.204,00	5.212,24	4.304,00	TAHSİS/ÜNİVERSİTE
Pirazız Sağlık Bilimleri Fak.	3.950,00	3.950,00	2.905,86	2.280,36	BEDELSİZ DEVİR
Bulancak UBYO	4.752,00	4.752,00	9.797,13	25.512,23	TAHSİS
Bulancak-Fındık bahçesi	0,00	0,00	5.772,64	25.512,23	BAĞIŞ
Bulancak – Pazarsuyu	0,00	0,00	9.942,46	25.512,23	TAHSİS
Keşap -Turizm Fakültesi	6.759,00	6.759,00	10.036,18	8.644,18	DEVİR
Keşap MYO	1.007,25	1.007,25	442,34	240,89	TAHSİS/TAHSİS
Espiye MYO (MEB)	3.760,00	7.084,00	2.854,34		TAHSİS/TAHSİS
Espiye MYO (SYDV)	3.324,00	7.084,00	1.856,26	3.175,60	TAHSİS/TAHSİS
Espiye -Adabük mevkii	0,00	0,00	13.159,33	8.293,66	TAHSİS
Espiye -Adabük mevkii	0,00	0,00	8.293,66	8.293,66	TAHSİS
Tirebolu MBMYO	2.600,00	2.600,00	4.597,06	3.707,06	TAHSİS/HİBE
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356,00	8.520,00	8.987,94	7.242,94	TAHSİS
Tirebolu Çok Amaçlı Salon	1.164,00	8.520,00	8.987,94	7.242,94	TAHSİS
Görel Güzel Sanatlar Fak.	6.370,00	6.370,00	6.831,42	5.469,42	TAHSİS
Eynesil KNMYO	4.089,00	4.089,00	3.948,28	3.056,28	HİBE
Doğankent MYO	5.226,00	5.226,00	963,22	90,22	TAHSİS/HİBE
Şebinkarahisar MYO (Teknik)	5.270,00	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar İşlik	732,52	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar MYO (Sosyal)	2.720,00	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar MYO (Sosyal)	176,67	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar UBYO	3.733,00	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar Yemekhane	1.629,98	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Şebinkarahisar Fırın	217,26	14.479,43	335.146,27	331.278,77	TAHSİS
Alucra MYO	5.276,00	5.276,00	51.273,49	50.228,49	TAHSİS
Yağlıdere Erol Çatalbaş MYO	2.253,00	2.253,00	3.749,73	3.203,73	TAHSİS
TOPLAM	197.509,18	197.509,18	717.499,30	670.238,14	

Yerleşke alanları incelendiğinde, 335.146,27m² yüzölçümü ile en büyük yerleşkemizin Şebinkarahisar yerleşkesi olduğu görülmektedir. İkinci büyük yerleşkemiz Güre Yerleşkesi olup, aynı zamanda en fazla öğrencinin bulunduğu yerleşkemizdir.

Fotoğraf- 11: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu



1.2.1) İnsan Kaynakları

Tablo.4 Üniversitemiz İnsan Kaynaklarının 2020-2021-2022 Yıllarına ait Bilgileri:

Üniversitemizde 2022 yılsonu itibariyle			Kadrolu Personel				4-d Sürekli İşçiler			Genel Toplam
			Akademik Personel	İdari Personel	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Güvenlik Hizmetleri	Temizlik Hizmetleri	Diğer Hizmetler	
			Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	
Personel Sayısı	Kadın	2020	439	143	0	28	16	59	0	685
		2021	453	148	0	28	16	58	0	703
		2022	472	150	0	21	16	55	0	714
	Erkek	2020	614	235	0	6	108	70	0	1033
		2021	647	240	0	8	108	69	0	1073
		2022	650	241	0	42	108	67	0	1108
	Toplam	2020	1053	378	0	34	124	129	0	1718
		2021	1100	388	0	36	124	127	0	1775
		2022	1122	391	0	63	124	122	0	1822

2022 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 1.122 akademik, 391 idari personelimiz olduğu görülmektedir. Ayrıca 63 sözleşmeli personelimiz, 246 güvenlik ve temizlik personeli olmak üzere toplam 1.822 personelimiz bulunmaktadır.

Tablo.5 Akademik Personele Ait Bilgiler:

Hizmet Sınıflandırması		2022 Yılı		Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları		
		Kadın	Erkek	2020	2021	2022
Öğretim Üyesi	Profesör	25	90	90	103	115
	Doçent	65	104	113	137	169
	Doktor Öğretim Üyesi	165	194	316	326	359
Araştırma Görevlisi		70	86	178	193	156
Öğretim Görevlisi	Öğretim Görevlisi	147	176	356	341	323
Toplam		472	650	1053	1100	1122

1122 Akademik personelin %28,79'u Öğretim Görevlisi kadrosunda % 13,90'ı araştırma görevlisi, %31,99'u Doktor Öğretim Üyesi, % 15,06'sı Doçent, % 10,24'ü Profesör kadrosundadır.

Tablo.6 İdari Personele Ait Bilgiler:

Hizmet Sınıflandırması	Kadro						Toplam		
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	99	153	104	159	103	160	252	263	263
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	34	7	34	6	36	7	41	40	43
Teknik Hizmetler Sınıfı	6	50	6	55	7	55	56	61	62
Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı	0	0		0	0	0	0	0	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	0	1	0	1	1	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	22	2	18	2	16	24	20	18
Toplam	143	235	148	241	150	241	378	389	391

İdari personel sayısı içerisindeki en büyük payı % 67,60 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dahil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içerisinde bir seyir izlememektedir.

1.2.2) Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyindeki Dağılımı

2022 yılsonu itibariyle Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 26.437'dir. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo.7 Öğrencilerin Fakülteler Düzeyinde Dağılımı

FAKÜLTELER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Dış Hekimliği Fakültesi	81	53	-	-	134
Eğitim Fakültesi	1.409	694	72	35	2.210
Fen Edebiyat Fakültesi	895	629	241	292	2.057
Görel Güzel Sanatlar Fakültesi	119	97	-	-	216
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	389	876	65	192	1.522
İslami İlimler Fakültesi	378	148	208	178	912
Mühendislik Fakültesi	190	712	-	3	905
Sağlık Bilimleri Fakültesi	674	178	-	-	852
Spor Bilimleri Fakültesi	162	301	12	35	510
Tıp Fakültesi	323	270	-	-	593
Tirebolu İletişim Fakültesi	443	514	-	-	957
Turizm Fakültesi	116	127	-	-	243
TOPLAM	5.179	4.599	598	735	11.111

Tablo.8 Öğrencilerin Enstitüler Düzeyinde Dağılımı

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Fen Bilimleri Enstitüsü	276	324	-	-	600
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	35	43	-	-	78
Sosyal Bilimler Enstitüsü	631	533	59	78	1.301
TOPLAM	942	900	59	78	1.979

Tablo.9 Öğrencilerin Yüksekokul Düzeyinde Dağılımı

YÜKSEKOKULLAR/ KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	112	341	9	40	502
Görel Ubyo	159	173	37	42	411
Şebinkarahisar Ubyo	148	64	31	41	284
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Devlet Konservatuarı	49	49	-	-	98
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	468	627	77	123	1.295

Tablo.10 Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu Düzeyinde Dağılımı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Alucra Turan Bulutçu MYO	322	205	7	-	534
Dereli MYO	237	248	-	-	485
Espiye MYO	386	391	152	275	1.204
Eynesil Kamil Nalbant MYO	452	61	268	48	829
Keşap MYO	153	255	10	97	515
Sağlık Hizmetleri MYO	912	408	454	298	2.072
Sosyal Bilimler MYO	519	531	133	210	1.393
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO	359	292	98	73	822
Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO	225	431	1	1	658
Teknik Bilimler MYO	503	1.286	204	543	2.536
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO	425	579	-	1	1.005
Bulancak Endüstriyel Sanatlar MYO	-	-	-	-	-
Piraziz MYO	-	-	-	-	-
TOPLAM	4.188	4.269	1.315	1.465	12.053
GENEL TOPLAM	11.081	10.813	2.061	2.482	26.437

1.3.2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/ KALİTE ARTIŞI/ İYİLEŞME

Üniversitemize; 15.01.2022 tarihli 31720 (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 5123 Sayılı 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Eki “2022 Yılı Yatırım Programı” ile altı adet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir. Eğitim Sektörü altında Eğitim/ Yükseköğretim alt sektöründe yer alan altı projenin dördü yeni, ikisi yıllara sari proje olarak yürütülmüştür.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Üniversitemizde ihtiyaç duyulan derslik ve hizmet binalarının inşası proje kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Aksu mevkiinde konuşlanacak **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** (19.400 m²) yapım işi, 2020 yılında programa dahil edilmiş olup tamamlandığında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin konforlu ve sağlıklı binalarda yürütülmesi sağlanacaktır.

Proje ödeneği 20.000.000,00 TL'dir. Bu proje kapsamında (19.400 m²) **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** yapım işi 21.05.2021 tarihinde ihalesi yapılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Uğur Acar Mühendislik İnşaat, Müşavirlik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 03.08.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan, "Giresun Üniversitesi Morfoloji Binası ile

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri" 4735 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 6'ncı maddesi kapsamında 01.07.2022 tarihinde feshedilmiş ve yeniden ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye

Bakanlığından uygun görüş için gerekli izin istenmiştir. Bu kapsamda, ilgili Kanununun Geçici 6. maddesi çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş TOKİ'ye bildirilmiş olup, aynı iş için TOKİ'nin 30.01.2023 tarihinde ihalenin yapılacağı bildirilmiştir.

Kampüs Altyapı Projesi; 2022 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000₺ yılsonu ödeneği 3.450.000₺'dir. Tahsis edilen ödenekle Üniversitemiz Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı işleri yapılması planlanmıştır.

Ayrıca; kampüs içerisinde peyzaj çalışması, Dış Hekimliği Fakültesi Binası istinat duvarı, korkuluk ve çatı tamiratı bakım onarımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi; Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri yıllık olarak bu toplu projenin detayında yürütülmektedir. 2022 yılında dört alt projede detaylandırılmış ve yürütülmüştür.

Proje detayında yer alan büyük bakım onarım alt projesi kapsamında 2022 yılı Şubat ayında yangın felaketi yaşayarak büyük zarar gören Turizm Fakültesi binamızın yaralarını sarmak üzere yatırım programı kapsamında gerekli bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılması sonrasında, Fakültemizin eğitim-öğretim faaliyeti devam etmiştir.

Nizamiye Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi Tadilatı İş i hale edilmiş, yapılan tadilat çalışmaları sonrasında eğitim ve uygulama amaçlı alanlar oluşturulmuş ve Fakülte 2022 yılında 134 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiştir.

Bununla birlikte; tüm birimlerde asansör, jeneratör vb. teknik cihazların rutin kontrolleri yapılarak, enerji sarfiyatı azaltılmış, eğitim- öğretim amaçlı cihaz ve aletler Üniversitemize kazandırılmıştır.

Yayın Alımı; Üniversitemizin ihtiyacı olan elektronik ve basılı yayın alım ve basımı giderleri bu projeden karşılanmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; İnşaat karakteristiğiyle yatırım programına teklif edilecek binaların avam ve uygulama projeleri çizdirilmiştir.

1.4. 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemize 06-Sermaye Giderleri kodundan toplam beş proje için **29.900.000₺** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.


Yatırım programı uygulama sürecinde; 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5. maddesi ve 5123 sayılı 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 10.000.000₺'si Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilmiş,ancak ek bütçeden, 5.002.000₺'si Yatırımları Hızlandırma Ödeneği, 16.099.000₺'si likit karşılığı olmak üzere toplam **31.101.000₺** ödenek eklenmesi yapılmış ve yıl sonu yatırım ödeneği **61.001.000₺**'ye ulaşmıştır.

Bu Ödeneğin 40.646.515,93₺'si harcanmış, harcamanın yılsonu ödenegine oranı %66,63 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo.11 Yatırım Projelerine Ait Genel Bilgiler

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2022YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2022 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2022 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	6	29.900.000	61.001.000	40.646.515,93	66,63
TOPLAM	6	29.900.000	61.001.000	40.646.515,93	66,63

Grafik.2 Yatırım Projelerine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri




Tablo.12 2022 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	3.600.000	12.301.000	12.300.909,52	99,99
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000	1.000.000	649.839,13	64,98
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.300.000	23.750.000	3.746.912,89	15,78
06.6	Bakım Onarım (Menkul)	200.000	900.000	899.514	99,95
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.800.000	23.050.000	23.049.340,39	99,99
TOPLAM		29.900.000	61.001.000	40.646.515,93	66,63

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapımı planlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 2022 yılında harcama yapılmamıştır. Bu bağlamda; 2022 yılı yatırım projelerinin ödenek/harcama oranı % 66,63 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik.3 Yatırım Projelerinin Ekonomik Kod Bazında Ödenek ve Harcamaları




Tablo.13 2022 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarları

	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME DURUMU %
01-Personel Giderleri	231.607.000	340.336.952	337.490.392,62	99,16
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	32.932.000	47.813.483	47.701.511,12	99,77
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.359.000	46.869.291,41	46.160.924,66	98,49
05-Cari Transferler	6.800.000	9.034.050	8.931.041,40	98,86
06-Sermaye Giderleri	29.900.000	61.001.000	40.646.515,93	66,63
TOPLAM	320.598.000	505.054.776,41	480.930.385,73	95,22

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere başlangıç ödeneğinin %9,32'sini, yılsonu toplam ödeneğin %12,07'sini, toplam harcamanın da %8,45'ini sermaye giderleri oluşturmaktadır. Üniversitemizce yürütülen yatırım projeleri için ödenekler 06. Sermaye Giderleri ekonomik kodundan tahsis edilmiş ve %66,63 oranında harcama gerçekleştirilmiştir.

Grafik.4 Toplam Ödenek/Sermaye Ödeneklerinin Karşılaştırılması



2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2022 yılı Kamu yatırım programı kapsamında eğitim/yükseköğretim sektöründe toplam altı proje yürütülmüştür. Projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo.14 2022 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YILSONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ				
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)	20.000.000	20.000.000	0
2020H03-151075	Kampüs Alt Yapısı(DOKAP)	2.000.000	3.450.000	3.449.761,45
2022H03-186628	Muhtelif İşler(DOKAP)	6.650.000	36.152.000	36.150.384,87
2022H03-186641	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DOKAP)	100.000	100.000	97.460,04
2022H03-186636	Yayın Alımı(DOKAP)	800.000	949.000	948.909,57
2022H03-186644	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	350.000	0
GENEL TOPLAM		16.000.000	61.001.000	40.646.515,93

Tablo.15 2022 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri ve Alt Projeleri

PROJE ADI	ALT PROJELER	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM HARCAMA
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	2008H03-929- 153333- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	20.000.000	20.000.000	0	0
Kampüs Altyapısı	2020H03-151075- 151076 Kampüs Altyapısı	2.000.000	3.450.000	3.449.761,45	3.449.761,45
Muhtelif İşler (DOKAP)	2022H03-186628-188439 - Bakım Onarım (Gayrimenkul)	2.800.000	23.050.000	23.049.340,39	36.150.384,87
	2022H03-186628-188439 - Bakım Onarım (Menkul)	200.000	900.000	899.514	
	2022H03-186628-188443 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri	650.000	650.000	649.839,13	
	2022H03-186628-188444 - Engellilerin Erişilebilirliği	200.000	200.000	199.691,40	
	2022H03-186628-188442 - Makine-Teçhizat	2.800.000	11.352.000	11.351.999,95	
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2022H03-186641-186642 - Etüt Proje	100.000	100.000	97.460,04	97.068,99
Yayın Alımı	2022H03-186636-188447 - Basılı Yayın Alımı	100.000	43.550	43.517,34	671.985,09
	2022H03-186636-188446 - Elektronik Yayın Alımı	700.000	905.450	905.392,23	
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2022H03-186644-186646 - Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	350.000	0	
TOPLAM		29.900.000	61.001.000	40.646.515,93	40.646.515,93

2.1. Devam Eden Projeler

Kamu yatırım Programı kapsamında yıllara sari iki proje yürütülmektedir.

2.1.a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2008H03-929
PROJE TUTARI	247.066.000₺
PROJENİN 2022 YILI ÖDENEĞİ	20.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	20.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400 m ²)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2024
2022 YILI HARCAMASI	0 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	0

Proje detayında 2020-2024 yıllarını kapsayan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (19.400m²) yapım işi, Üniversitemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilecek olup; 2021 yılında TOKİ tarafından yapılan ihale sonrasında yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve binanın konuşlanacağı alanda zemin çalışmaları başlatılmış ancak, 21.05.2021 tarihinde ihalesi yapılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Uğur Acar Mühendislik İnşaat, Müşavirlik, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 03.08.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan Giresun Üniversitesi Morfoloji Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tasfiye hükümlerine göre iade edilerek tasfiye edilmesi hükmü doğrultusunda 01.07.2022 tarihinde feshedildiği belirtilerek, yeniden ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığında uygun görüş izni istenmiştir. Bu kapsamda, ilgili Kanununun Geçici 6. maddesi çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığında alınan uygun görüş TOKİ'ye bildirilmiştir. Aynı iş için TOKİ 30.01.2023 tarihinde ihale yapacağını bildirmiştir.

2.1.b) Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2020H03-151075
PROJE TUTARI	6.000.000₺
PROJENİN 2022 YILI ÖDENEĞİ	2.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	3.450.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2022
2022 YILI HARCAMASI	3.449.761,45₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,99

2020-2023 yıllarını kapsayan Kampüs Alt Yapısı Projesinin toplam maliyeti 6.000.000₺, 2022 yılı başlangıç ödeneği 2.000.000₺ yılsonu ödeneği 3.450.000₺'dir. Proje karakteristiği doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işleri olup, 2022 yıl sonu kümülatif harcaması 3.449.761,45₺, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %99,99 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında;Güre Yerleşkesi çevre düzenlemesi, çöp kutuları aydınlatma, Ahmet Yılmaz lojmanları yol iyileştirme, personel yemekhanesi peyzajı, Rektörlük önü kavşak yapımı, peyzaj alanlarının bakım-onarımı, Spor Salonu ana giriş yolu, spor salonu yolu üzerine ferforje kamelya yapımı, kütüphane peyzaj ve yağmur kanalı temizlik işi,

Dış Hekimliği Fakültesine istinat duvarı, kantin korkuluk yapımı, çatı tamiratı ve sundurma yapım işleri,

Keşap Turizm Fakültesi asansör tadilatı ve bakım onarımı,

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çevre düzenlemesi için peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Başta Güre yerleşkesi olmak üzere ihtiyaç duyulan iyileştirme ve peyzaj çalışmaları, alt yapı bakım onarımları proje kapsamında yapılmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

Kamu yatırım Programı kapsamında yıllık yürütülen dört proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. 2022H03-186641 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)
2. 2022H03-186628 Muhtelif İşler (DOKAP)
3. 2022H03-186636 Yayın Alımı Projesi
4. 2022H03-186644 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

RROJE NO	2022H03-186641
PROJE TUTARI	100.000₺
PROJENİN 2022 YILI ÖDENEĞİ	100.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	100.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2022-2022
2022 YILI HARCAMASI	97.460,04₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97,46

Kamu yatırım programına teklif edilecek derslik ve hizmet binalarının avam ve uygulama projeleri ile tüm birimlerde trafo işletme sorumluluğu, KRL yazılım alımı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

2.2.2. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2022H03-186628
PROJE TUTARI	6.650.000₺
PROJENİN 2022 YILI ÖDENEĞİ	6.650.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	36.152.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bak. Onarım, Bilgi ve İl. Tek., Kesin Hes, Mak-Teç.
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2022-2022
2022 YILI HARCAMASI	36.150.384,87₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,99

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 4 alt proje üzerinden yürütülen toplu bir projedir. 2022 yılında alt projeler üzerinden yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir;

2022H03-186628-188439 - Büyük Bakım Onarım Alt Projesi kapsamında derslik ve hizmet binalarında oluşan bakım onarım, yenileme ihtiyacı ve tüm birimlerindeki jeneratör, asansör, klima,UPS ve kompanzasyon tesisatlarının bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.

2022H03-186628-188442 -Makine Teçhizat Alımı Alt Projesi kapsamında Üniversitemizin 2022 yılında ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatlar temin edilmiştir.

2022H03-186628-188443 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri projesinin başlangıç ödeneği 650.000₺'dir. Alt proje kapsamında Üniversitemizin yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri yapılmıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinde güvenliği sağlamaya yönelik ihtiyaçlar bu proje kapsamında temin edilmiştir.

2022H03-186628-188444 - Engellilerin Erişilebilirliği Alt proje kapsamında Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinde oluşan yıl içerisindeki bütün bakım-onarım gerçekleştirilmiştir.

2.2.3) Yayın Alımı Projesi

PROJE NO	2022H03-186636
PROJE TUTARI	800.000₺
PROJENİN 2022 YILI ÖDENEĞİ	800.000₺
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	949.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2022-2022
2022 YILI HARCAMASI	948.909,57₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,99

Üniversitemizin iki alt proje üzerinden yürütülen Yayın Alımı Projesinin, 2022 yılı ödeneği 800.000₺ olup, projeye 149.000₺ ödenek eklemesi yapılmıştır. Projenin yılsonu harcaması ise 948.909,57₺'dir. Alt projeler düzeyinde Basılı Yayın Alımı projesinin ödeneği 43.550₺ olup, yılsonu harcaması 43.517,34₺'dir. Elektronik Yayın Alımı alt projesinin başlangıç ödeneği 905.450₺, yılsonu harcaması 905.392,23₺'dir. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %99,99 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizde satın alınacak basılı ve elektronik yayınlar katılımcı yöntemlerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yayın alımı karakteristiğine giren işler başarıyla yürütülmüştür.

2.3. Proje Tamamlama Raporu

2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
			Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2022H03-186641					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186641-186642					
Alt Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Proje Amacı	Etüd Proje					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			Cari Fiyatlarla		2022Yılı Fiyatlarıyla	
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					97	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaçlar doğrultusunda yapımı planlanan derslik ve hizmet binalarının avam projesi ve uygulama projesi ile enerji etüd projeleri, enerji kimlik belgeleri hazırlama işi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı proje ödeneği 100.000₺, yılsonu harcaması 97.460,04₺, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 97,46 olarak gerçekleşmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186628					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186628-188439					
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler– Büyük Bakım Onarım					
Proje Amacı	Bakım Onarım					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Büyük Bakım Onarım					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.000			23.950	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					4.625	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Gayrimenkul onarımları için Üniversitemizin bütün birimlerinden gönderilmiş olan bakım-onarım, hizmet ve mal alım talepleri doğrultusunda, ödenek miktarları da gözönünde bulundurularak harcama yapılmıştır. Menkul Malların onarımı için Üniversitemizin tüm birimlerindeki Jeneratör, UPS ve Kompanzasyon tesisatlarının bakım-onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerinde kalite artışı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.


2.3.2.b) Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186628					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186628-188443					
Alt Proje Adı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
Proje Amacı	Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		650				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					650	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemizin yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						


(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.c) Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186628					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186628-188442					
Alt Proje Adı	Makine -Teçhizat Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Makine-Teçhizat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.800			11.352	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					11.352	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<p>Alt proje kapsamında eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Makine, Teçhizat, Alet ve Cihaz Alımı işi, Kablosuz Erişim Noktası ve Lisansları alımı gerçekleştirilmiştir.</p> 					



	
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç Duyulan Makine Teçhizat Alımı
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.2.d) Muhtelif İşler –Engellilerin Erişebilirliği Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186628					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186628-188444					
Alt Proje Adı	Engellilerin Erişebilirliği					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		200				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					200	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinde oluşan yıl içerisindeki bütün bakım-onarım gerçekleştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkın Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.3.a) Yayın Alımı - Basılı Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186636					
Proje Adı	YayınAlımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186636-188447					
Alt Proje Adı	Basılı Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme/haleBedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			43,55	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					61	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz genelinde katılımcı yöntemlerle belirlenen basılı yayın alımları yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.3.b) Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186636					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186636-188446					
Alt Proje Adı	Elektronik Yayın Alımı					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	ElektronikYayınAlımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		700			905,45	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					949	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemiz genelinde katılımcı yöntemlerle belirlenen elektronik yayın alımları ile abone olunan yayınların yıllık aidat ödemeleri yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2.3.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186644-					
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2022H03-186644-186646					
Alt Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		350				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2022					0	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerinde kalite artışı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

3.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Kuzeyin parlayan yıldızı Giresun Üniversitesinin ÖSYM yerleştirme sonuçlarında %69 olan genel doluluk oranı sağlık alanındaki programlarda %100'e çıkmaktadır.

Bununla ilgili olarak; sağlık, tıp ve mühendislik programlarında YÖK tarafından belirlenen "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar" fiyatları yüksek eğitim-öğretim materyalleri ve cihazlarla sağlanmaktadır. Muhtelif işler projesi ödeneklerinin bu hususları göz önünde tutularak belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerleşkelerin merkez ve ilçelerde konuşlanması, bünyesinde yapı güvenliği açısından riskli binaların olması, yatırım harcamalarını yükselten çözülmesi gereken bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda; Yatırım programına alınacak projelerin ve ödeneklerinin Üniversitemiz yatırım teklifine göre belirlenmesi,

Kamu Yatırım Programı kapsamında Teknolojik Araştırma sektöründen yapımı tamamlanan ve eğitim- öğretim süreçlerinde yüksek lisans-doktora öğrencilerinin yararlandığı Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sürdürülebilirliği için aynı sektörden Muhtelif İşler Projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi, eğitim-öğretim, araştırma alanlarında kaliteyi artıracak unsurlar olarak görülmektedir.

4. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

		Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2021Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		138.900			12.357			29.900			61.001			40.647
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		138.900			12.357			29.900			61.001			40.647

HAZIRLAYANLAR



Muammer ÖĞRETİCİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı



Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube
Müdürü



Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni