



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2026



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

<u>1. GENEL DEĞERLENDİRME</u>	1
<u>1.a) Misyon</u>	1
<u>1.b) Vizyon</u>	1
<u>1.c) Değerlerimiz</u>	1
<u>1.d) İlkelerimiz</u>	2
<u>1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri</u>	3
<u>1.1.ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI</u>	4
<u>1.1.a) Finansman Kaynaklar</u>	4
<u>1.1.b) Gelirlerimiz</u>	5
<u>1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları</u>	6
<u>1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ</u>	8
<u>1.2.1. İnsan Kaynakları</u>	11
<u>1.2.2.Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyinde Dağılımı</u>	13
<u>1.3.2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI// KALİTE ARTIŞI// İYİLEŞME</u>	14
<u>1.4. 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI</u>	16
<u>2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI</u>	20
<u>2.1. DEVAM EDEN PROJELER</u>	22
<u>2.1.a). Derslik ve Merkezi Birimler Projesi</u>	22
<u>2.1.b) Kampüs Altyapısı Projesi</u>	23
<u>2.1.c)İhtisaslaşma Projesi</u>	23
<u>2.1.d)Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesi</u>	24
<u>2.1.e)Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</u>	24
<u>2.2. TAMAMLANAN PROJELER</u>	24
<u>2.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</u>	25
<u>2.2.2. Muhtelif İşler Projesi</u>	25
<u>2.2.3.Yayın Alımı Projesi</u>	26
<u>2.2.4. Muhtelif İşler Projesi (Sağlık)</u>	27
<u>2.2.5. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri</u>	27
<u>2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU</u>	28
<u>2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	28
<u>2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım-Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	29
<u>2.3.2.b)Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişim Alt Yapı Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	30
<u>2.3.2.c)Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişimTehnolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	31
<u>2.3.2.d)Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	32
<u>2.3.2.e)Muhtelif İşler - Engellilerin Erişilebilirliği Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	36
<u>2.3.3.Yayın Alımı - Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu</u>	37
<u>2.3.4.a) Muhtelif İşler (Sağlık)-Makine-Teçhizat Proje Tamamlama Raporu</u>	38
<u>2.3.4.b) Muhtelif İşler (Sağlık)-Büyük Bakım Onarım Proje Tamamlama Raporu</u>	39
<u>2.3.5. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Tamamlama Raporu</u>	40
<u>3. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER</u>	41
<u>4. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU</u>	42





SUNUŞ

Giresun Üniversitesi,Türkiye’de yükseköğretim yaygınlaştırılması kapsamında, 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla, 2809 sayılı Kanun'a eklenen Ek 65’inci madde ile kurulmuştur. 2025 yılında eğitim- öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerini yılında 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 12 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm ve 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 Kurul, 6 Komisyon, 21 Birim ve Koordinatörlüklerle yürütülmektedir.

Üniversitemiz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan özel bütçeli idare olarak giderlerini, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımları ve öz gelirlerini kullanarak finanse etmektedir.

Bu bağlamda; Üniversitemize 7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **335.000.000₺**’si sermaye gideri olmak üzere **2.633.108.000₺** ödenek, 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onadet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir.

Söz konusu ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2025 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında hüküm altına alınan kurallar çerçevesinde, Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.



Kamu Yatırım Programı kapsamında yürütülen on adet yatırım projesinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını içeren 2025Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun “Kamu Yatırım Projeleri” başlığını taşıyan 25’inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemizin 2025 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof.Dr.Yılmaz CAN

Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz, İlkelerimiz

1.a) Misyon:

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak yükseköğretimde kaliteyi sağlamak; özgüveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmak; ihtisas alanı olan fındık alanında uzmanlaşmaktır.

1.b) Vizyon:

Çağdaş, yenilikçi, bilgi üretimine katkı sunan, ihtisaslaşma alanını (fındık) önceleyen, ulusal ve uluslararası alanda gelişim gösteren bir üniversite olmaktır.

1.c) Değerlerimiz

- ❖ Yenilikçi ve Dinamik Yönetişim
- ❖ Nitelikli Eğitim
- ❖ Sürekli İyileştirme
- ❖ Bilimsellik-Disiplinler Arası Yaklaşım-Evrensellik-Yenilikçilik-Yaratıcılık
- ❖ Araştırma Odaklılık
- ❖ Paylaşımcılık-Çözüm Odaklılık
- ❖ Fırsat Eşitliği- Liyakat- Hakkaniyet-Saydamlık
- ❖ Hesap Verebilirlik
- ❖ Öğrenci Odaklılık
- ❖ Akademik Özgürlük
- ❖ Çevreye Duyarlılık ve Toplumsal Yararlılık
- ❖ Katılımcılık
- ❖ Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
- ❖ İhtisaslaşma Alanında Yetkinlik, Bölgesel Kalkınma Odaklılık/Yararlılık

1.d) İlkelerimiz

Giresun Üniversitesi araştırma hizmetlerinde disiplinler arası yaklaşımı benimser; bilimsel, evrensel, yenilikçi ve yaratıcıdır.

Giresun Üniversitesi, paydaşlarla ilişkilerinde çözüm odaklı ve paylaşımcıdır.

Giresun Üniversitesi çalışanlarına fırsat eşitliği sunar, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlıdır.

Giresun Üniversitesi eğitim hizmetlerinde öğrenci odaklıdır.

Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Giresun Üniversitesi yönetim süreçlerinde katılımcılığa önem verir.

Giresun Üniversitesi hizmet süreçlerinde hukuka ve etik değerlere bağlıdır.

Giresun Üniversitesi bütün hizmet süreçlerinde hesap verebilirlik ilkesine göre çalışmalarını yürütür.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.e) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :

Bu amaçlara ait hedefler aşağıda belirtilmiş olup, performans göstergeleri faaliyet raporları aracılığıyla izlenmekte, değerlendirilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Giresun Üniversitesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planında 5 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ-1	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek	HEDEF 1.1	Katılımcı liderlik anlayışıyla kurum kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılması
		HEDEF 1.2	Kurumun öğrenen örgüt ve dönüşüm kapasitesinin artırılması
		HEDEF 1.3	Kurumun iç ve dış kalite güvencesi mekanizmalarının geliştirilmesi
		HEDEF 1.4	Kurumun uluslararasılaşma alanındaki etkinliğinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-2	Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak	HEDEF 2.1	Öğrencilerin beceri alanlarına göre çok yönlü geliştirilmesi
		HEDEF 2.2	Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması
		HEDEF 2.3	Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetlerine ilişkin planlama ve uygulamaların artırılması
		HEDEF 2.4	Programların tasarımı ve uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması
		HEDEF 2.5	Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenme kaynaklarının ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ-3	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek	HEDEF 3.1	Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması
		HEDEF 3.2	Ulusal ve uluslararası Ar-Ge proje sayısının artırılması
		HEDEF 3.3	Üniversitenin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
		HEDEF 3.4	Ulusal ve uluslararası yayın sayısının artırılması
		HEDEF 3.5	Üniversitede Ar-Ge ve proje kültürünün geliştirilmesi
STRATEJİK AMAÇ-4	Paydaşlar ile Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Güçlendirme	HEDEF 4.1	Toplumsal katkı performansının artırılması
		HEDEF 4.2	Topluma yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması
		HEDEF 4.3	Toplumsal sorunlara çözüm odaklı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılması
		HEDEF 4.4	Paydaşların memnuniyetinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ-5	İhtisaslaşma Alanındaki Çalışmaların Niceliğini ve Niteliğini Artırmak	HEDEF 5.1	İhtisaslaşma alanı ile ilgili çalışmaların artırılması
		HEDEF 5.2	Fındık üretiminde tarımsal teknoloji kullanımı için Ar-Ge çalışmalarının artırılması
		HEDEF 5.3	Katma değerli fındık ürünlerinin geliştirilmesi

1.1 ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

1.1. a) Finansman Kaynakları:

Giresun Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir Devlet Üniversitesidir.

7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Giresun Üniversitesi'ne **2.633.108.000₺** ödenek tahsis edilmiş olup, bütçe uygulama sürecinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleriyle yılsonu toplam ödeneği **2.815.361.122,00₺**'ye ulaşmış, yılsonu harcama miktarı **2.719.413.492,82₺** olmuştur. Toplam ödeneğin **335.000.000₺**'si, Kamu Yatırım Programı kapsamında yürütülen projeler için tefrik edilmiştir.

Bununla birlikte Üniversitemiz, 9409 sayılı 2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı eki yatırım cetvellerinde tamamı hazine yardımı ile finanse edilecek on adetyatırım projesi ile yer almıştır. Bu projelerin başlangıç ödeneği 335.000.000₺, yılsonu ödeneği 335.500.000₺ ve yılsonu harcaması 313.873.254,81₺ olarak gerçekleşmiştir.

Kararda; Eğitim/Yükseköğretim sektöründe "Derslik ve Merkezi Birimler", "Kampüs Altyapısı", "Muhtelif İşler", "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi", "Yayın Alımı" projeleri, Sağlık sektöründe "Muhtelif İşler" projesi, Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor sektöründe "Açık ve Kapalı Spor Tesisleri" projesi, DKH-Sosyal/ Teknolojik Araştırma sektöründe "İhtisaslaşma" projesi, "Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri", Eğitim/ Kültür sektöründe "Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı" projesi yürütülmüştür. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Kampüs Altyapısı Projesi, İhtisaslaşma Projesi, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ve Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesi yıllara sari olmakla birlikte Muhtelif İşler (Yükseköğretim) Projesi, Yayın Alımı Projesi, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi ve Muhtelif İşler (Sağlık) projeleri yıllık olarak yürütülmüştür.

Toplam ödeneğin proje bazında yüzdelik oranları ve dağılımları incelendiğinde; %76 oranında 255.000.000₺ ödeneğin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine, %7 oranında 22.000.000₺ ödeneğin Muhtelif İşler (Yükseköğretim) Projesine, %4 oranında 13.500.000₺ ödeneğin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine, %3 oranında 9.000.000₺ ödeneğin Kampüs Altyapısı Projesine, %1 oranında 5.000.000₺ ödeneğin İhtisaslaşma Projesine, %1 oranında 5.000.000₺ ödeneğin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, %1 oranında 2.500.000₺ ödeneğin Yayın Alımı Projesine, %0,15 oranında 500.000₺ ödeneğin Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine, %0,29 oranında 1.000.000₺ ödeneğin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ve %6 oranında 20.000.000₺ ödeneğin Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesine ayrıldığı görülmektedir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda Rektörlük (Özel Kalem) bütçesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri'ne 500.000₺ likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış ve 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunun yılsonu ödeneği 335.500.000₺'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin **313.873.254,81₺**'si harcanmış olup harcamanın toplam ödeneğe oranı %93,55 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım projelerine ait ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklar altında yer verilmektedir.

Tablo 1: Yatırım Projelerinin Başlangıç, Yılsonu Ödenekleri ile Harcamaları

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEĞİ	HARCAMA	ORAN (%)
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	255.000.000	255.000.000	255.000.000	100
2020H03-151075	Kampüs Altyapı Projesi	9.000.000	12.500.000	12.499.690,61	100
2024H03-232989	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	1.000.000	978.000	99,99
2024H03-233023	Muhtelif İşler Projesi	22.000.000	22.487.000	22.476.010,74	99,99
2023H03-212315	Yayın Alımı Projesi	3.000.000	3.000.000	2.990.641,02	99,99
2024I00-225533	Muhtelif İşler Projesi (Sağlık)	13.500.000	13.500.000	8.889.866,86	65,85
2023H05-212447	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	5.000.000	2.513.000	2.512.970,98	100
2023K12-214328	İhtisaslaşma Projesi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
2025K12-281044	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	500.000	500.000	500.000	100
2023H04-232095	Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesi	20.000.000	20.000.000	3.026.074,60	15,13
TOPLAM		335.000.000	335.500.000	313.873.254,81	94

1.1.b) Gelirlerimiz:

I. Bütçe

- A. Hazine Yardımı
- B. Öz Gelirler
 - 1. Kira Gelirleri
 - 2. SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
 - 3. İkinci Öğretim Gelirleri
 - 4. Örgün Öğretim Gelirleri
 - 5. Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

II. Döner Sermaye

III. Bütçe Dışı Kaynak

- A. TÜBİTAK
- B. AB Projeleri
- C. Farabi
- D. Şartlı Bağış ve Yardımlar

1.1.c) Gelirlerin Yasal Dayanakları

Üniversitelerin gelir kaynakları, 2547 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde sayılmaktadır:

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Bu bağlamda 2547 sayılı Kanunun;46'ncı maddesine göre elde edilen gelirler,

43'üncü maddesinin (d) bendine göre "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,

58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirler,

Ek 25'inci maddesine göre, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesi,

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan teminatların irat kayıtları,

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40'ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlar, gelir kaynaklarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 2:2025 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (₺)

Gelir Kodu	Açıklama	Planlanan Gelir (₺)	Gerçekleşen Gelir(₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.909.000	52.432.003	181,37
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.555.510.000	2.618.694.245,00	102,47
05	Diğer Gelirler	48.689.000,00	35.386.961,18	72,68
TOPLAM		2.633.108.000	2.706.513.208,81	102,79

Grafik1: Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Oransal Dağılımı



Üniversitemizin bütçe kaynakları; hazine yardımı, bağış ve yardımlar, öz gelirler ve net finansmandan oluşmaktadır.

2025 yılı için 77.598.000₺ öz gelir ve 2.555.510.000₺ hazine yardımı olmak üzere toplam 2.633.108.000₺ gelir tahmini yapılmıştır. Buna karşılık elde edilen toplam gelirin %3,24'üne tekabül eden 87.818.964,18₺ özgelir, %96,76'sına tekabül eden 2.618.694.245₺ hazine yardımı ile birlikte 2.706.513.208,81₺ gelir gerçekleşmiştir.

2025 yılı sonunda elde edilen bütçe gelirinin türüne göre oransal dağılımı incelendiğinde toplam gelirin %1,94'ünü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %96,76'sını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %1,30'unu Diğer Gelirlerin oluşturduğu görülecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2025 yılında 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 12 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm ve 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 Kurul, 6 Komisyon, 21 Birim ve Koordinatörlük ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Yerleşke alanları incelendiğinde, 335.146,27m² yüzölçümü ile en büyük yerleşkemizin Şebinkarahisar yerleşkesi olduğu görülmektedir. İkinci büyük yerleşkemiz Güre Yerleşkesi olup, aynı zamanda en fazla öğrencinin bulunduğu yerleşkemizdir.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2025 Yılı
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
Güre Yerleşkesi (Gaziler) (Ahmet Yılmaz Loj.dahil)	168.873,40	3.819,56		172.692,96
Teyyaredüzü (Sahil Set dahil)	6.295,02	6.689,04		12.984,06
Nizamiye		6.162,82		6.162,82
Gazipaşa		13.595,75		13.595,75
Sultan Selim (Rektörlük Ana Bina + Bayrak Yeri)		1.405,02		1.405,02
Seldeğirmeni (Kavaklar)		9.741,08		9.741,08
Küçükköy (Sağlık Yerleşkesi-Aksu)		20.360,00		20.360,00
Alucra		51.273,49		51.273,49
Bulancak	5.772,64		19.739,59	25.512,23
Doğankent		963,22		963,22
Espiye		16.013,67	10.149,92	26.163,59
Eynesil	3.948,28			3.948,28
Görece		6.831,42		6.831,42
Keşap			10.478,52	10.478,52
Piraziz	2.905,86			2.905,86
Şebinkarahisar		335.146,27		335.146,27
Tirebolu		8.987,94	4.597,06	13.585,00
Yağlıdere		3.749,73		3.749,73
TOPLAM	187.795,20	484.739,01	44.965,09	717.499,30



Üniversitemiz, sunduğu eğitim ve araştırma hizmetlerini il merkezi ve ilçelere yayılmış geniş bir fiziksel alanda, toplam 717.499,30 m² büyüklüğündeki taşınmaz varlığı üzerinde gerçekleştirmektedir. 2025 yılı verileri ışığında; Alucra'dan Eynesil'e, Şebinkarahisar'dan Tirebolu'ya kadar Giresun'un 18 farklı noktasında varlık gösteren kurumumuz, şehrin bütünüyle bütünleşen vizyonunu destekleyerek ilçelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Toplam kullanım alanının yaklaşık %26'sı doğrudan Üniversitemiz mülkiyetindeyken, geri kalan büyük kısmının kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi gereği Hazine arazilerinden tahsis edilmiş olması, devletimizin sunduğu mekânsal desteğin ve kamu yatırımlarının sürdürülebilirliğinin bir göstergesidir. Özellikle Şebinkarahisar ve Merkez Güre yerleşkelerimiz, öğrenci sosyal yaşamı ve akademik birimler için geniş bir kapasite sunarken; mevcut taşınmaz envanterimiz, bölgenin en büyük kamusal yaşam alanlarından birini yönetme sorumluluğuyla gelecekteki yeni tesis yatırımları için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yerleşkeler	Hizmet Alanı (m ²)										Toplam
	Eğitim	Kütüphane	Sağlık	Barınma	Toplantı ve Konferans	Sosyal Alan	Spor	Yönetim	Tematik Ar. Lab.	Diğer	Hizmet Alanı
Güre Yerleşkesi	20.290,33	2.155,78	148,49	4.448,92	1.842,26	4.446,10	1.588,46	12.447,84	1.376,57	38.658,11	87.402,86
Gazipaşa Yerleşkesi	3.473,53	104,34	-	-	72,65	781,53	-	2.552,46	210,70	3.456,13	10.651,34
Nizamiye Yerleşkesi	181,10	-	1.424,74	-	58,91	-	-	390,97	-	1.905,47	3.961,19
Alucra Yerleşkesi	1.335,81	60,62	-	-	155,40	676,99	-	475,36	-	1.743,20	4.447,38
Bulancak Yerleşkesi	1.245,60	56,04	-	-	160,19	346,91	-	428,67	-	1.823,58	4.060,99
Doğankent Yerleşkesi	589,06	-	-	-	131,62	78,87	-	200,59	-	593,62	1.593,76
Espiye Yerleşkesi	1.799,56	67,47	-	-	253,60	550,93	-	941,44	-	2.152,63	5.765,63
Eynesil Yerleşkesi	1.095,34	60,29	-	-	151,43	346,04	-	489,01	-	1.260,39	3.402,50
Görele Yerleşkesi	1.285,65	42,16	-	-	298,72	377,96	-	649,22	-	2.367,40	5.021,11
Keşap MYO	218,02	24,51	-	-	-	82,51	-	227,09	-	450,37	1.002,50
Keşap Turizm Yerleşkesi	1.152,37	-	-	-	754,04	1.099,04	-	646,44	-	2.416,74	6.068,63
Piraziz Yerleşkesi	1.047,58	55,06	-	-	181,85	177,30	49,00	660,91	-	1.317,77	3.489,47
Şebinkarahisar Yerleşkesi	3.643,53	76,72	-	-	295,29	1.946,52	-	1.219,30	20,81	3.797,12	10.999,29
Tirebolu MYO	705,41	92,14	-	-	187,32	229,20	-	351,00	-	564,68	2.129,75
Tirebolu İletişim Yerleşk.	1.677,89	466,56	-	-	267,98	512,77	-	596,09	-	4.083,01	7.604,30
Ahmet Yılmaz Lojmanları	-	-	-	1.450,84	-	-	-	-	-	350,56	1.801,40
Yağlıdere Yerleşkesi	338,85	97,25	-	-	120,00	446,50	-	254,16	-	1.211,85	2.468,61
TOPLAM	40.079,63	3.358,94	1.573,23	5.899,76	4.931,26	12.099,17	1.637,46	22.530,55	1.608,08	68.152,63	161.870,71

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.2.1) İnsan Kaynakları

Tablo4: Üniversitemiz İnsan Kaynaklarının 2023-2024-2025 Yıllarına ait Bilgileri:

KATEGORİ			Kadrolu Personel								4-d Sürekli İşçiler						GenelToplam	
			Akademik Personel		İdari Personel		Geçici İşçi		Sözleşmeli Personel		Güvenlik Hizmetleri		Temizlik Hizmetleri		Diğer Hizmetler			
			Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %	Sayı	Dağılım %
		2023	474	42,21	184	42,30	0	0,00	8	34,78	16	12,90	56	46,28	0	0,00	738	40,42
	Kadın	2024	486	42,30	186	42,18	0	0,00	16	30,77	16	13,11	54	46,96	0	0,00	758	40,34
		2025	500	42,81	190	42,32	0	0,00	21	28,77	16	13,22	53	46,49	0	0,00	780	40,52
Personel Sayısı	Erkek	2023	649	57,79	251	57,70	0	0,00	15	65,22	108	87,10	65	53,72	0	0,00	1088	59,58
		2024	663	57,70	255	57,82	0	0,00	36	69,23	106	86,89	61	53,04	0	0,00	1121	59,66
		2025	668	57,19	259	57,68	0	0,00	52	71,23	105	86,78	61	53,51	0	0,00	1145	59,48
		2023	1123	100,00	435	100,00	0	0,00	23	100,00	124	100,00	121	100,00	0	0,00	1826	100,00
	Toplam	2024	1149	100,00	441	100,00	0	0,00	52	100,00	122	100,00	115	100,00	0	0,00	1879	100,00
		2025	1168	100,00	449	100,00	0	0,00	73	100,00	121	100,00	114	100,00	0	0,00	1925	100,00

2025 yılı sonu itibarıyla Üniversitemizde 1.168 akademik, 449 idari personelimiz olduğu görülmektedir. Ayrıca 73 sözleşmeli personelimiz, 235 güvenlik ve temizlik personeli olmak üzere toplam 1925 personelimiz bulunmaktadır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 5: Personele Ait Bilgiler:

Hizmet Sınıflandırması	2025 Yılı		Yıllara Göre Personel Sayıları			Artış/Azalış Oranı % (Bir önceki yıla göre artış)	Personel UnvanaGöre Dağılım Oranı %
	Kadın	Erkek	2023	2024	2025		
Profesör	43	134	133	146	177	21,23	10,95%
Doçent	93	103	183	205	196	-4,39	12,12%
Dr. Öğr.Üyesi	205	145	361	382	450	17,80	27,83%
Araştırma Görevlisi	38	35	135	100	73	-27,00	4,51%
Öğr.Görevlisi (Dr. Dahil)	121	151	311	316	272	-13,92	16,82%
Daire Başkanı	3	5	8	8	8	0,00	0,49%
Şoför	0	3	4	4	3	-25,00	0,19%
Genel Sekreter	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Genel Sekreter Yrd.	0	2	2	2	2	0,00	0,12%
Hukuk Müşaviri	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
İç Denetçi	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Ünv. Hastaneleri BaşMüd.	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Hastane Müdürü	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Fakülte Sekreteri	5	8	13	13	13	0,00	0,80%
Yüksekokul Sekreteri	4	14	18	18	18	0,00	1,11%
Enstitü Sekreteri	0	3	3	3	3	0,00	0,19%
Şube Müdürü	6	9	17	17	15	-11,76	0,93%
Avukat	2	1	3	3	3	0,00	0,19%
İmam	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Mali Hizmetler Uzmanı	1	0	2	1	1	0,00	0,06%
Sivil Savunma Uzmanı	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Kütüphaneci	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Programcı (Ş)	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Şef	40	33	71	74	73	-1,35	4,51%
Memur	5	5	11	9	10	11,11	0,62%
Bilgisayar İşletmeni	45	81	108	117	126	7,69	7,79%
VeriHaz. Ve Kontrol İslt.	2	1	2	2	3	50,00	0,19%
Dış Tabibi	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Veteriner Hekim	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Biolog	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Psikolog	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Fizyoterapist	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Diyetisyen	2	0	2	2	2	0,00	0,12%
Hemşire	42	5	49	49	47	-4,08	2,91%
Sağlık Memuru	3	1	4	4	4	0,00	0,25%
Sağlık Teknikeri	10	6	18	17	16	-5,88	0,99%
Sağlık Teknisyeni	4	4	8	8	8	0,00	0,49%
Mühendis	2	8	10	10	10	0,00	0,62%
Mimar	1	0	1	1	1	0,00	0,06%
Kimyager	0	1	1	1	1	0,00	0,06%
Tekniker	2	18	20	21	20	-4,76	1,24%
Teknisyen	1	29	29	29	30	3,45	1,86%
Hizmetli	5	11	14	12	16	33,33	0,99%
Bekçi	0	0	1	0	0	0,00	0,00%
Kaloriferci	0	1	2	1	1	0,00	0,06%
TOPLAM	690	827	1559	1590	1617	1,70	100,00%

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.2.2) Öğrenci Sayıları ve Birim Düzeyindeki Dağılımı

2025 yılsonu itibarıyla Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 25.087'dir. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7: Öğrencilerin Fakülteler Düzeyinde Dağılımı

FAKÜLTELER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	195	119	-	-	314
Eğitim Fakültesi	1.173	572	5	4	1.754
Fen Edebiyat Fakültesi	958	643	131	171	1.903
Görel Güzel Sanatlar Fakültesi	168	100	-	-	268
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	581	1.054	5	7	1.648
İlahiyat Fakültesi	333	196	121	101	751
Mühendislik Fakültesi	208	801	-	-	1.009
Sağlık Bilimleri Fakültesi	644	172	-	-	816
Spor Bilimleri Fakültesi	123	238	-	6	367
Tıp Fakültesi	448	370	-	-	818
Tirebolu İletişim Fakültesi	515	549	-	-	1.064
Turizm Fakültesi	199	201	-	-	400
TOPLAM	5.473	5.030	346	404	11.112

Tablo 8: Öğrencilerin Enstitüler Düzeyinde Dağılımı

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	225	296	-	-	521
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	57	48	-	-	105
Sosyal Bilimler Enstitüsü	539	406	11	2	958
TOPLAM	863	789	39	43	1.584

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 9: Öğrencilerin Yüksekokul Düzeyinde Dağılımı

YÜKSEKOKULLAR/KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Bulancak Kadir Karabaş UBYO	242	435	1		678
Görele UBYO	258	243	3	2	506
Şebinkarahisar UBYO	259	134		4	397
Sivil Havacılık UBYO	15	6	-	-	21
Devlet Konservatuvarı	64	45			109
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	635	765	14	18	1.711

Tablo 10: Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu Düzeyinde Dağılımı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
Alucra Turan Bulutçu MYO	554	302	-	-	856
Bulancak MYO	84	520			604
Dereli MYO	281	232	-	-	513
Espiye MYO	426	400	55	98	979
Eynesil Kamil Nalbant MYO	345	65	47	16	473
Giresun MYO	1.098	944	269	120	2.431
Keşap MYO	191	295	10	68	564
Sağlık Hizmetleri MYO	869	340	108	90	1.407
Şebinkarahisar MYO	614	652	-	-	1.266
Şebinkarahisar Sağ. Hiz. MYO	166	103	25	12	306
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO	584	697	-	-	1.281
Piraziz MYO	-	-	-	-	-
TOPLAM	5.159	4.730	895	979	10.680
GENEL TOPLAM	12.130	11.314	1.294	1.442	25.087

1.3.2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/ KALİTE ARTIŞI/ İYİLEŞME

Üniversitemize; 15.01.2025 tarihli ve 32783 Birinci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 9409 sayılı 2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Eki “2025 Yılı Yatırım Programı” ile onadet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir. Eğitim/Yükseköğretim sektörü altında beş adet, Sağlık sektöründe bir adet, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe bir adet, Teknolojik Araştırma sektöründe iki adet, Eğitim/Kültür sektöründe bir adet olmak üzere on adet projenin beşi yeni beşi yıllara sari proje olarak yürütülmüştür.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Üniversitemizde ihtiyaç duyulan derslik ve hizmet binalarının inşası proje kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Aksu mevkiinde konuşlanacak **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** (19.400 m²) yapım işi, 2020 yılında Programa dahil edilmiş olup proje tamamlandığında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin konforlu ve sağlıklı binalarda yürütülmesi sağlanacaktır.

2025 yılı ödeneği **255.000.000₺** olan (19.400 m²) **Tıp Fakültesi Morfoloji Binası** yapım işinehızlı bir şekilde devam edilerek yıl içinde proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır.



Kampüs AltyapısıProjesi; 2025 yılı başlangıç ödeneği 9.000.000₺, yılsonu ödeneği 5.875.600₺'dir. Projeye tahsis edilen ödenekle Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu risk analizi, proje işleri, harita işleri yapılmıştır. Yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 3.500.000₺ ödenek eklemesi yapılmıştır. Projenin revize ödeneği **12.500.000₺** olup, ödeneğin **12.292.079,13₺**'si harcanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi; Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu gayrimenkul ve menkul malların onarımları, yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri, engelli asansörlerinde oluşacak yıl içerisindeki bütün bakım-onarım ve tadilat işleri,makine-teçhizat alımı, bilgi ve iletişim teknolojileri bu toplu projenin detayında yürütülmektedir. 2025 yılında beş alt projede detaylandırılmış ve yürütülmüştür. Projenin başlangıç ödeneği 22.000.000₺ olup, ödeneğe 487.000₺ ekleme yapılarak revize ödeneği **22.487.000₺**'ye ulaşmıştır. Ödeneğin **22.476.010,74₺**'si harcanmıştır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yayın Alımı Projesi: Proje dahilinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na tahsis edilen **3.000.000₺** ödenek ile; birimlerden gelen talepler doğrultusunda elektronik yayın alımları yapılmıştır. Yıl sonuna kadar **2.990.641,02₺** harcanmıştır.

Cesitli Ünitelerin Etüt Projesi: Ödeneği **1.000.000₺** olan projeden yıl sonuna kadar **978.000₺** harcama yapılmış olup Proje kapsamında; Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu risk analizi, proje işleri, harita işleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü): Proje kapsamında; makine-teçhizat alımları ile bakım ve onarım faaliyetlerine yönelik harcamalar gerçekleştirilmiştir. Projeye tahsis edilen **13.500.000₺** ödenekten yıl sonuna kadar **8.889.866,86₺** harcama yapılmıştır.

Acık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Proje kapsamında Performans ve Test Ölçüm Merkezi Laboratuvarı ile Spor ve Egzersiz Psikolojisi Laboratuvarı için alımlar yapılmıştır. **2.513.000₺** ödeneği olan projeden **2.512.970,98₺** harcama yapılmıştır.

İhtisaslaşma Projesi: Proje kapsamında İnverted Mikroskop, Stereo Mikroskop, Dizüstü bilgisayar, kimyasal analizler için sarf malzemeler alınmış, Sayca köyünde kurulan Ar-Ge ve tarımsal üretim tesisinin alt yapı oluşturma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projeye tahsis edilen **5.000.000₺** ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesi: Proje kapsamında 15/12/2025 tarihinde ihale yapılmış, ancak teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edilmiştir. 2026 yılında tekrar ihaleye çıkılacaktır. 2025 yılı ödeneğinin **3.026.074,60₺** harcama yapılmıştır.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi: Proje kapsamında, 2025 yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır.

1.4. 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


Üniversitemize 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunda toplam on adet proje için **335.000.000₺** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yatırım Programı kapsamında yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir alt proje eklenerek, yıl sonu ödeneği **335.500.000₺**'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin **313.873.254,81₺**'si harcanmış, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı **%93,55** olarak gerçekleşmiştir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 11: Yatırım Projelerine Ait Genel Bilgiler

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2025YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2025 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2025 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2025 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	290.000.000	293.987.000	293.944.342,37	99,99
Sağlık	1	15.000.000	13.500.000	8.889.866,86	65,85
Eğitim/ Beden Eğt. ve Spor	1	5.000.000	2.513.000	2.512.970,98	100
Eğitim/ Kültür	1	20.000.000	20.000.000	3.026.074,60	15,13
DKH-Sosyal / Teknolojik Araştırma	2	5.000.000	5.500.000	5.500.000	100
TOPLAM	10	335.000.000	335.500.000	313.873.254,81	93,55

Grafik 2: Yatırım Projelerine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri




2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 12: 2025 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçe Ödenek Dağılımları

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2025 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2005 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	22.500.000	22.902.508	22.867.773,41	99,85
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	800.000	1.375.584	1.375.584	100
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000	2.154.511	2.145.352,22	99,57
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	269.200.000	270.149.067	270.126.181,45	99,99
06.6	Bakım Onarım (Menkul)	3.000.000	2.291.330	1.773.788	77,41
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	38.000.000	36.627.000	15.584.575,73	42,55
TOPLAM		335.000.000	335.500.000	313.873.254,81	93,55

Grafik 3: Yatırım Projelerinin Ekonomik Kod Bazında Ödenek ve Harcamaları



2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


Tablo 13: 2025 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarları

(Ekonomik Sınıflandırma)	KBÖ (1)	TOPLAM ÖDENEK (2)	HARCAMA (3)	Oran (3/2)
01. Personel Giderleri	1.838.239.000,00	1.999.877.800,00	1.975.649.732,37	98,79%
01.01- Memurlar	1.577.256.000,00	1.669.335.600,00	1.650.475.894,84	98,87%
01.02- Sözleşmeli Personel	34.443.000,00	42.810.200,00	41.741.341,15	97,50%
01.03- İşçiler	201.436.000,00	252.936.000,00	250.437.815,94	99,01%
01.04- Geçici Personel	9.644.000,00	9.644.000,00	7.847.222,61	81,37%
01.05- Diğer Personel	15.460.000,00	25.152.000,00	25.147.457,83	99,98%
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	224.257.000,00	250.439.200,00	236.706.064,50	94,52%
02.01- Memurlar	164.116.000,00	179.105.800,00	174.247.074,93	97,29%
02.02- Sözleşmeli Personel	4.140.000,00	5.195.800,00	4.526.576,84	87,12%
02.03- İşçiler	53.223.000,00	63.223.000,00	55.053.511,60	87,08%
02.04- Geçici Personel	2.595.000,00	2.595.000,00	2.581.544,91	99,48%
02.05- Diğer Personel	183.000,00	319.600,00	297.356,22	93,04%
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.935.000,00	161.608.122,00	127.830.170,07	79,10%
03.01- Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	383.000,00	383.000,00	333.830,87	87,16%
03.02- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	158.264.000,00	139.066.422,00	107.930.914,81	77,61%
03.03- Yolluklar	3.923.000,00	3.923.000,00	2.592.503,12	66,08%
03.04- Görev Giderleri	440.000,00	494.500,00	451.853,37	91,38%
03.05- Hizmet Alımları	8.139.000,00	13.955.200,00	12.833.121,87	91,96%
03.06- Temsil ve Tanıtma Giderleri	200.000,00	200.000,00	199.999,37	100,00%
03.07- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bak. ve On.Gid.	2.518.000,00	2.518.000,00	2.443.242,46	97,03%
03.08- Gayrimenkul Mal Bakım ve Onar. Gid.	1.068.000,00	1.068.000,00	1.044.704,20	97,82%
05. Cari Transferler	60.677.000,00	67.936.000,00	65.354.271,07	96,20%
05.01- Görevlendirme Giderleri	45.869.000,00	45.869.000,00	44.756.492,27	97,57%
05.02- Hazine Yardımı	9.196.000,00	16.239.000,00	15.028.428,40	92,55%
05.03- Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler	5.612.000,00	5.612.000,00	5.439.105,40	96,92%
05.04- Hane Halkı ve İşl. Yapılan Transferler	0,00	216.000,00	130.245,00	60,30%
06. Sermaye Giderleri	335.000.000,00	335.500.000,00	313.873.254,81	93,55%
06.01- Mamul Mal Alımları	22.500.000,00	22.902.508,00	22.867.773,41	99,85%
06.02- Menkul Sermaye Üretim Giderleri	800.000,00	1.375.584,00	1.375.584,00	100,00%
06.03- Gayri maddi Hak Alımları	1.500.000,00	2.154.511,00	2.145.352,22	99,57%
06.05- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	269.200.000,00	270.149.067,00	270.126.181,45	99,99%
06.06- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	2.291.330,00	1.773.788,00	77,41%
06.07- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	38.000.000,00	36.627.000,00	15.584.575,73	42,55%
TOPLAM	2.633.108.000	2.815.361.122,00	2.719.413.492,82	96,59%

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Üniversitemizin 2025 yılı mali performans verileri incelendiğinde, **2.815.361.122₺** toplam ödeneğin **2.719.413.493₺**'sinin harcandığı ve bütçe gerçekleşme oranının **%96,59** gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Gider kalemleri arasında en büyük payı yaklaşık 1.975.649.732,37₺ ile personel giderleri alırken, bu kalemde **%98,79** bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. Sermaye giderlerinde planlanan 335.500.000₺ ödeneğin **%93,55**'i yatırımlara dönüştürülerek kurumun fiziki ve teknolojik altyapısı güçlendirilmiştir.

Grafik4: Toplam Ödenek/Sermaye Ödeneklerinin Karşılaştırılması



2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2025 yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Eğitim/Yükseköğretim sektöründe beş proje, Sağlık sektöründe bir proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe bir proje, Teknolojik Araştırma sektöründe iki proje, Kültür sektöründe bir proje olmak üzere Üniversitemize toplam on adet proje tahsis edilmiştir. Projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo14:2025 Yılı Üniversitemize Ait Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YILSONU HARCAMA TUTARI (TL)
2008H03-929	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi*	255.000.000	255.000.000	255.000.000
2020H03-151075	Kampüs Altyapı Projesi	9.000.000	12.500.000	12.499.690,61
2025H03-258394	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	1.000.000	978.000
2025H03-258396	Muhtelif İşler Projesi	22.000.000	22.487.000	22.476.010,74
2025H03-258392	Yayın Alımı Projesi	3.000.000	3.000.000	2.990.641,02
2025I00-248783	Muhtelif İşler	15.000.000	13.500.000	8.889.866,86
2023H05-212447	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000	2.513.000	2.512.970,98
2023K12-214328	İhtisaslaşma Projesi	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2025K12-281044-	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	-	500.000	500.000
2023H04-232095	Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı	20.000.000	20.000.000	3.026.074,60
GENEL TOPLAM		335.000.000	335.500.000	313.873.254,81

Tablo15: 2025 Yılı Üniversitemize ait Yatırım Projeleri ve Alt Projeleri

PROJE ADI	ALT PROJELER	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	TOPLAM HARCAMA
Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	2008H03-929- 153333- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000
Kampüs Altyapısı	2020H03-151075- 151076 Kampüs Altyapısı	9.000.000	12.500.000	12.499.690,61	12.499.690,61
Muhtelif İşler (Eğitim)	2025H03-258396-258402- Büyük Bakım Onarım (Gayrimenkul)	10.500.000	10.815.000	10.813.749,13	22.476.010,74
	2025H03-258396-258402- Büyük Bakım Onarım (Menkul)	1.500.000	1.478.330	1.478.330	
	2025H03-258396-258402 -Bilgi İletişim Altyapısı	1.500.000	1.332.489	1.332.488,10	
	2025H03-258396-258402-Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.500.000	2.154.511	2.145.352,22	
	2025H03-258396-258402-Engellilerin Erişilebilirliği	1.000.000	685.000	684.423,84	
	2025H03-258396-258402-Makine-Teçhizat	6.000.000	6.021.670	6.021.667,45	
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2025H03-258394-258395-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	1.000.000	978.000	978.000
Yayın Alımı	2025H03-258392-258393-Elektronik Yayın Alımı	3.000.000	3.000.000	2.990.641,02	2.990.641,02
Muhtelif İşler (Sağlık)	2025I00-248783-248784- Makine ve Teçhizat	7.500.000	7.875.000	7.849.656,86	8.529.866,86
	2025I00-248783-248785- Büyük Onarım (Gayrimenkul)	6.000.000	4.812.000	744.752	
	2025I00-248783-248785- Büyük Onarım (Menkul)	1.500.000	813.000	295.458	
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2023H05-212447-212448- Spor Tesislerinin Bakım Onarımı- Mamul Mal Alımları	3.000.000	2.513.000	2.512.970,98	2.512.970,98
	2023H05-212447-212448- Spor Tesislerinin Bakım Onarımı- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.500.000	0	0	
	2023H05-212447-212448- Spor Tesislerinin Bakım Onarımı-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000	0	0	

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İhtisaslaşma Projesi	2023K12-214328-214329- Fındık Alanında İhtisaslaşma-Mamul Mal Alımları	1.500.000	1.660.349	1.660.349	5.000.000
	2023K12-214328-214329- Fındık Alanında İhtisaslaşma -Menkul Sermaye Üretim Giderleri	800.000	1.375.584	1.375.584	
	2023K12-214328-214329 Fındık Alanında İhtisaslaşma- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	2023K12-214328-214329- Fındık Alanında İhtisaslaşma -Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.700.000	964.067	964.067	
Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı	2023H04-232095 Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı	20.000.000	20.000.000	3.026.074,6	3.026.074,60
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2025K12-281044- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	500.000	500.000	500.000
TOPLAM		335.000.000	335.500.000	313.873.254,81	313.873.254,81

2.1. Devam Eden Projeler

Kamu Yatırım Programı kapsamında yıllara sarıbeş proje yürütölmektedir.

2.1.a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2008H03-929
PROJE TUTARI	674.846.726₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	255.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	255.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Tıp Faköltesi Morfoloji Binası (19.400 m ²)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2026
2024 YILI HARCAMASI	255.000.000
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	100

Proje detayında 2020-2026 yıllarını kapsayan Tıp Faköltesi Morfoloji Binası (19.400m²) yapım işi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 30.01.2023 tarihinde, Giresun Üniversitesi Morfoloji Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, adıyla ihale yapılmış ve ihale Uğur Acar Mühendislik İnşaat Müşavirlik ve Tic. A.Ş.'nin uhdesinde kalmış olup inşaat yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.1.b) Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

PROJE NO	2020H03-151075
PROJE TUTARI	27.867.050₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	9.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	12.500.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2020-2025
2025 YILI HARCAMASI	12.499.690,61₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%98,33

2020-2025 yıllarını kapsayan Kampüs Alt Yapısı Projeye tahsis edilen ödenekle Üniversitemiz Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı işleri yapılmıştır. Ödeneğin **12.499.690,61₺**'si harcanmıştır. Harcamanın 2025 yılsonu ödeneğine oranı %98,33 olarak gerçekleşmiştir.

2.1.c) İhtisaslaşma Projesi

PROJE NO	2023K12-214328
PROJE TUTARI	25.236.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	5.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	5.000.000₺
SEKTÖRÜ	DKH-SOSYAL/ Teknolojik Araştırma
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Makine-Tecizat, Teknolojik Araştırma
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2023-2027
2025 YILI HARCAMASI	5.000.000₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%100

Proje kapsamında 2025 yılı için tahsis edilen 5.000.000₺ ödeneğin tamamı yıl sonuna kadar harcanmıştır. Proje ödeneği ile kimyasal analizler için sarf malzemeler temin edilmiş, Sayca köyünde kurulan Ar-Ge ve tarımsal üretim tesisinin alt yapı oluşturma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.1.d) Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı

PROJE NO	2023H04-232095
PROJE TUTARI	84.444.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	15.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	20.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim / Kültür
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje, Müşavirlik, Restorasyon
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2023-2027
2025 YILI HARCAMASI	3.026.074,60
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%15

Proje 2023 yılı Ağustos ayında Tarihi Rektörlük Binasının 3R projesinin yapılması gayesiyle yeni proje olarak teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. 2023-2027 yıllarını kapsayan Tarihi Rektörlük Binası Bakım Onarımı Projesinin toplam maliyeti 84.444.000₺, 2025 yılı ödeneği 20.000.000₺'dir. Projeden yıl sonuna kadar **3.026.074,60₺** harcama yapılmamıştır.

2.1.e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

PROJE NO	2023H05-212447
PROJE TUTARI	20.000.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	5.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	2.513.000₺
SEKTÖRÜ	Beden Eğitimi ve Spor
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje, Müşavirlik, Restorasyon
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2023-2026
2025 YILI HARCAMASI	2.512.970,98₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	99,99

Proje kapsamında; Performans ve Test Ölçüm Merkezi Laboratuvarı ile Spor ve Egzersiz Psikolojisi Laboratuvarı için cihazlar alınmıştır. 2.513.000₺ ödeneği olan projeden **2.512.970,98₺** harcama yapılmıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

Kamu Yatırım Programı kapsamında yıllık yürütülen beş proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. 2024H03-232989 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2. 2024H03-233023 Muhtelif İşler (Eğitim)
3. 2024H03-233021 Yayın Alımı Projesi
4. 2024I00-225533 Muhtelif İşler (Sağlık)
5. 2025K12-281044 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.2.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

RROJE NO	2025H03-258394
PROJE TUTARI	1.000.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	1.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	1.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2025-2025
2024 YILI HARCAMASI	978.000₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97,80

Ödeneği 1.000.000₺ olan projeden yıl sonuna kadar **978.000₺** harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; inşaat karakteristiğiyle yatırım programına alınan binaların avam ve uygulama projeleri çizdirilmiştir.

2.2.2. Muhtelif İşler Projesi (Eğitim)

RROJE NO	2025H03-258396
PROJE TUTARI	22.000.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	22.000.000₺
REVİZELİ ÖDENEK	22.487.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2025-2025
2025 YILI HARCAMASI	22.476.010,74 ₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,95

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 5 alt proje üzerinden yürütülen toplu bir projedir. 2025 yılında alt projeler üzerinden yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir:

2025H03-258396-258402- Büyük Bakım Onarım alt projesi kapsamında;gayrimenkul ve menkul malların onarımları için projeye 12.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan işlemler sonucu revize ödenek 12.293.330₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar ödeneğin **12.292.079,13₺'si** harcanmıştır.

2025H03-258396-258402-Makine Teçhizat Alımı alt projesi kapsamında; Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talepleri doğrultusunda makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Projeye 6.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan işlemler sonucu revize ödenek 6.021.670₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar ödeneğin **6.021.667,45₺'si** harcanmıştır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2025H03-258396-258402- Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt projesi kapsamında; Üniversitemizin yazılım güncellemeleri ve program satın alınması işleri yapılmıştır. Projeye tahsis edilen 1.500.000₺ ödeneye ilave olarak yıl içinde gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda toplam revize ödenek 2.154.511₺'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar bu ödeneğin **2.145.352,22₺**'si harcanmıştır.

2024H03-233023-235597- Bilgi İletişim Altyapısı;P rojeye 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan işlemler sonucu projenin revize ödeneği 1.332.489₺ olmuştur. Yıl sonuna kadar bu ödenekten **1.332.488,10₺** harcama yapılmıştır.

2024H03-233023-235599- Engellilerin Erişilebilirliği alt projesi kapsamında; Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinde oluşan bütün bakım-onarım ve tadilat işleri yapılmıştır. Projeye başlangıç ödeneği olarak 1.000.000₺ tahsis edilmiş olup revize ödenek 685.000₺'dir. Yıl sonuna kadar bu ödeneğin **684.423,84₺**'si harcanmıştır.

2.2.3) Yayın Alımı Projesi

PROJE NO	2025H03-258392
PROJE TUTARI	3.000.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	3.000.000₺
REVİZE ÖDENEK	3.000.000₺
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2025-2025
2025 YILI HARCAMASI	2.990.641,02₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99,68

Basılı ve elektronik yayın alımları için Üniversitemize bu projeden 3.000.000₺ tahsis edilmiş olup yıl sonuna kadar projeden **2.990.641,02₺** harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %99,68 olarak gerçekleşmiştir. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda sadece elektronik yayın alımları yapılmıştır. Üniversitemizde satın alınacak elektronik yayınlar katılımcı yöntemlerle belirlenmektedir. Bu bağlamda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yayın alımı karakteristiğine giren işler başarıyla yürütülmüştür.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.2.4) Muhtelif İşlerProjesi (Sağlık)

PROJE NO	2025I00-248783
PROJE TUTARI	15.000.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	15.000.000₺
REVİZE ÖDENEK	13.500.000₺
SEKTÖRÜ	Sağlık
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2025-2025
2025 YILI HARCAMASI	8.889.866,86₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%66

Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi için 2025 yılında 15.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan işlemler sonrası projenin revize ödeneği 13.500.000₺ olmuştur. Yıl sonuna kadar bu ödenekten **8.889.866,86₺** harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; makine-teçhizat alımları ile bakım ve onarım faaliyetlerine yönelik harcamalar gerçekleştirilmiştir.

2.2.5) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE NO	2025K12-281044
PROJE TUTARI	500.000₺
PROJENİN 2025 YILI ÖDENEĞİ	500.000₺
REVİZE ÖDENEK	500.000₺
SEKTÖRÜ	DKH-SOSYAL/ Teknolojik Araştırma
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Proje Desteği
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2025-2025
2025 YILI HARCAMASI	500.000₺
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%100

Projeye tahsis edilen **500.000₺** ödenekle mal-malzeme alımları yapılmış, ödeneğin tamamı harcanmıştır.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3. Proje Tamamlama Raporu

2.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)							
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2025H03-258394						
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim						
Alt Proje No	2025H03-258394-258395						
Alt Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Proje Amacı	Etüt Proje						
Proje Yeri	Giresun						
Karakteristiği							
Fiziki Hedefi							
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025						
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli				
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		1.000					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla			
Programa Alındığı Yıl (.)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
2025					978		
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler							
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Ödeneği 1.000.000₺ olan projeden 978.000₺ harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; inşaat karakteristiğiyle yatırım programına alınan binaların avam ve uygulama projeleri çizdirilmiştir.						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar							
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişki ve Katkısı							
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır.						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler							

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.2.a) Muhtelif İşler - Bakım Onarım Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)							
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2025H03-258396						
Proje Adı	Muhtelif İşler						
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim						
Alt Proje No	2025H03-258396-258402						
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler–Büyük Bakım Onarım						
Proje Amacı	Bakım Onarım						
Proje Yeri	Giresun						
Karakteristiği	Büyük Bakım Onarım						
Fiziki Hedefi							
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025						
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli				
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		12.293					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla			
Programa Alındığı Yıl (.)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
2025					12.292		
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler							
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında gayrimenkul ve menkul malların onarımları için Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda ödenek miktarları da göz önünde bulundurulmak suretiyle harcama yapılmıştır. Projeye 12.293.330₺ tahsis edilmiştir. Ödenegin 12.292.079,13₺’si harcanmıştır.						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerindeki kalite artışı						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişki ve Katkısı							
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü							
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler							

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.2.b) Muhtelif İşler - Bilgi İletişim Altyapı Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258396					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2025H03-258396-258402					
Alt Proje Adı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
Proje Amacı	Yazılım Güncellemeleri ve Programların Satın Alınması					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme Hale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.154				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025					2.145	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 Adet Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç duyulan yazılım güncellemeleri ve programların satın alınması					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişki ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceği İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.2.c) Muhtelif İşler - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258396					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2025H03-258396-258402					
Alt Proje Adı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri					
Proje Amacı	Makine -Teçhizat Alımı					
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.332				
Yıllar itibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2025					1.332	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 Adet Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı gerçekleştirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İhtiyaç duyulan 1 Adet Güvenlik Duvarı Cihazı Alımı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişki ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceği İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.2.d) Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)

	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2025H03-258396	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim	
Alt Proje No	2025H03-258396-258402	
Alt Proje Adı	Makine -Teçhizat	
Proje Amacı	Makine -Teçhizat Alımı	
Proje Yeri	Giresun	
Karakteristiği	Makine-Teçhizat	
Fiziki Hedefi		
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025	
Proje Sözleşmesi Tarihi		Sözleşme İhale Bedeli
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)
		6.021

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	Cari Fiyatlarla	2025 Yılı Fiyatlarıyla
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam(*)
	1	Kamulaştırma
	Ş	Dış
		Toplam(*)
2025		6.021

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Proje Den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin talepleri doğrultusunda makine-teçhizat alımları yapılmıştır.
--	--

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU





2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.2.e) Muhtelif İşler –Engellilerin Erişebilirliği Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258396					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2025H03-258396-258402					
Alt Proje Adı	Engellilerin Erişebilirliği					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Giresun					
Karakteristiği	İnşaat					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2025-2025					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam*)	Kamulaştırma
		685				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl (...)	Dış	Toplam*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam*)	Kamulaştırma
2025					684	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamında Üniversitemiz binalarındaki engelli asansörlerinin bütün bakım-onarım ve tadilat işleri yapılmıştır. Projeye 685.000₺ ödenek tahsis edilmiş ve 684.423,84₺ harcanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkın Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.3.YayınAlımı- Elektronik Yayın Alımı Alt Projesi Proje Tamamlama Raporu

ProjeninYatırımProgramıParametreleri (**)							
	YatırımProgramınaAlınış Değerleri			RevizeEdilmiş Son Değerler			
Proje No	2025H03-258392						
ProjeAdı	YayınAlımı						
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim						
Alt Proje No	2025H03-258392-258393						
Alt ProjeAdı	ElektronikYayınAlımı						
ProjeAmacı							
ProjeYeri	Giresun						
Karakteristiği	ElektronikYayınAlımı						
FizikiHedefi							
Başlama-BitişTarihi	2025-2025						
ProjeSözleşmesiTarihi			SözleşmeİhaleBedeli				
ProjeTutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		3.000					
YıllarİtibarıylaYapılanHarcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2025 YılıFiyatlarıyla			
ProgramaAlındığıYıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
2025					2.991		
UlaşılanSonuçlar, KarşılaşılanSorunlar, GetirilenÇözümler, ÇıkarılanDersler							
ProjeÇıktısı/Sonucu (Ürünü)	2.303.900₺ ödenek ile Birimlerden gelen talepler doğrultusunda2025 yılında sadece elektronik yayın alımları yapılmıştır. Dönem sonuna kadar 2.990.641,02₺ harcanmıştır.						
ProjedenBeklenenveEldeEdilenFaydalar							
ProjeninKalkınmaEksenleriveSektörelPlan HedefleriyleİlişkisiveKatkısı							
Yapılanİşler, UygulamadaKarşılaşılanSorunlar, NedenleriveNasılÇözüldüğü							
GeleceğelişkinÇıkarılan Dersler							

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.4a) Muhtelif İşler (Sağlık)-Makine Teçhizat AlımıAlt Projesi Proje Tamamlama Raporu

ProjeninYatırımProgramıParametreleri (**)							
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2025I00-248783						
ProjeAdı	Muhtelif İşler						
Sektör/Altsektör)	Sağlık						
Alt Proje No	2025I00-248783-248784						
Alt ProjeAdı	Makine- Teçhizat Alımı						
ProjeAmacı							
ProjeYeri	Giresun						
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat						
FizikiHedefi							
Başlama-BitişTarihi	2025-2025						
ProjeSözleşmesiTarihi			SözleşmeİhaleBedeli				
ProjeTutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		7.875					
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla			
ProgramaAlındığıYıl (.)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
2025					7.849		
UlaşılanSonuçlar, KarşılaşılanSorunlar, GetirilenÇözümler, ÇıkarılanDersler							
ProjeÇıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamındamakina ve teçhizat alımı yapılmıştır.						
ProjedenBeklenenveEldeEdilenFaydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerinde kalite artışı						
ProjeninKalkınmaEksenleriveSektörelPlan HedefleriyleİlişkisineKatkısı							
Yapılanİşler, UygulamadaKarşılaşılanSorunlar, NedenleriveNasılÇözüldüğü							
GeleceğeİlişkinÇıkarılan Dersler							

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.4 b) Muhtelif İşler (Sağlık)-Büyük Bakım OnarımAlt Projesi Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)							
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2025I00-248783						
ProjeAdı	Muhtelif İşler						
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim						
Alt Proje No	2025I00-248783-248785						
Alt ProjeAdı	Büyük Bakım Onarım						
ProjeAmaçı							
ProjeYeri	Giresun						
Karakteristiği	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat						
FizikiHedefi							
Başlama-BitişTarihi	2025-2025						
ProjeSözleşmesiTarihi			SözleşmeİhaleBedeli				
ProjeTutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
		5.625					
YıllarİtibarıylaYapılanHarcama(**)							
	Cari Fiyatlarla			2025 YılıFiyatlarıyla			
ProgramaAlındığıYıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
2025					1.040		
UlaşılanSonuçlar, KarşılaşılanSorunlar, GetirilenÇözümler, ÇıkarılanDersler							
ProjeÇıktısı/Sonucu (Ürünü)	Alt proje kapsamındaDış Hekimliği Fakültesi bina bakım-onarımı,alüminyum doğrama, öğretim elemanı odaları için bakım onarım işleriyapılmıştır.						
ProjedenBeklenenveEldeEdilenFaydalar	Eğitim- Öğretim/ Araştırma süreçlerinde kalite artışı						
ProjeninKalkınmaEksenleriveSektörelPlan HedefleriyleİlişkisiveKatkısı							
Yapılanİşler, UygulamadaKarşılaşılanSorunlar, NedenleriveNasılÇözüldüğü							
GeleceğelişkinÇıkarılan Dersler							

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler Bin TL olarak verilecektir.

2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2.3.5.Rektörlük Bilimsel Araştırma ProjeleriProje Tamamlama Raporu

ProjeninYatırımProgramıParametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025K12-281044					
ProjeAdı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
Sektör/Altsektör)	Eğitim/Yükseköğretim					
Alt Proje No	2025K12-281044					
Alt ProjeAdı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri					
ProjeAmacı						
ProjeYeri	Giresun					
Karakteristiği	Proje Desteği					
FizikiHedefi						
Başlama-BitişTarihi	2025-2025					
ProjeSözleşmesiTarihi			SözleşmeİhaleBedeli			
ProjeTutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		500				
YıllarİtibarıylaYapılanHarcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2025 YılıFiyatlarıyla		
ProgramaAlındığıYıl (...)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2024					500	
UlaşılanSonuçlar, KarşılaşılanSorunlar, GetirilenÇözümler, ÇıkarılanDersler						
ProjeÇıktısı/Sonucu (Ürünü)	Projeye tahsis edilen 500.000₺ödenek ilemal/malzeme alınmış olup ödeneğin tamamı harcanmıştır.					
ProjedenBeklenenveEldeEdilenFaydalar	Eğitim- Öğretim/Araştırma süreçlerinde kalite artışı					
ProjeninKalkınmaEksenleriveSektörelPlan HedefleriyleİlişkisineKatkısı						
Yapılanİşler, UygulamadaKarşılaşılanSorunlar, NedenleriveNasılÇözüldüğü						
GeleceğİlişkinÇıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) Parasal Değerler BinTL olarak verilecektir.

3.YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Sağlık, tıp ve mühendislik programlarında YÖK tarafından belirlenen “Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar”yüksek fiyatlı eğitim-öğretim materyalleri ve cihazlarlasağlanmaktadır. Muhtelif İşler Projesi ödeneklerinin bu hususları göz önünde tutularak belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerleşkelerin merkez ve ilçelerde konuşlanması, bünyesinde yapı güvenliği açısından riskli binaların olması, yatırım harcamalarını yükselten çözülmesi gereken bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda; Yatırım Programına alınacak projelerin ve ödeneklerinin Üniversitemiz yatırım teklifine göre belirlenmesi önem arz etmektedir.

Kamu Yatırım Programı kapsamında Teknolojik Araştırma sektöründen yapımı tamamlanan ve eğitim- öğretim süreçlerinde yüksek lisans-doktora öğrencilerinin yararlandığı Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sürdürülebilirliği için aynı sektörden Muhtelif İşler Projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi,eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında kaliteyi artıracak unsurlar olarak görülmektedir.

4. 2025YILI KAMU YATIRIM PROJELERİ ÖZET TABLOSU**Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ****Bütçe Türü: Özel Bütçe****2025 Yılı Fiyatlarıyla**

	Proje Tutarı			2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
Sektör				Dış			Dış			Dış			Dış		
	Proje Sayısı	Dış	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam	Kredi	Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		729.200.776			187.597.634,96			290.000.000			293.987.000			293.944.342,37
Sağlık	1		13.500.000			12.657.809,78			15.000.000			13.500.000			8.529,866,86
Bed. Eğt. ve	1		20.000.000			4.365.660			5.000.000			2.513.000			2.512.970,98
Kültür	1		84.444.000			-			20.000.000			20.000.000			3.026.074,60
DKH-Sosyal	1		25.736.000			4.500.000			5.000.000			5..500.000			5.500.000
D.KamuHizm															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	10		872.880.776			209.121.104,74			335.000.000			335.500.000			313.873.254,81

HAZIRLAYANLAR



Muammer ÖĞRETİCİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı



Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube
Müdürü



Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni